



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 34/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 427/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης
Δ.Βέροιας».

Σήμερα **18 Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-10-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Σ.Τζήμα, 15) Ε.Κελεσίδης, 16) Κ.Βασιλειάδης, 17) Κ.Παλουκίδης, 18) Δ.Πυρινός, 19) Χ.Τσιούντας, 20) Π.Παυλίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Α.Μαρκούλης, 23) Κ.Τροχόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Π.Μουχτάρη, 26) Δ.Τσανακτσίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Γ.Μελιόπουλος

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 411/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Παυλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Αρ. Μελέτης: 92/2020

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	690.967,75 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	690.967,75 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Συμβ. Δαπάνη: 690.967,75 € + 165.832,26 € για Φ.Π.Α.= 856.800,01 € (με ΦΠΑ)

Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 64/7336.002

Έκπτωση Έργου: 49,00 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του υπ' αριθ. πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/07/2022) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Το πρώτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 720/15.2.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 78/28.02.2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 28/10/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/09/2022 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28/10/2022) έως (31/12/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 64 ημερών. Το δεύτερο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 487/2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/12/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 21.11.2022 την με αρ. πρωτ. 58000/2022 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή 181 ημερών. Η δήλωση επιμήκυνσης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5535/2.12.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/5/2023 την 3η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2023) έως (31/08/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 62 ημερών. Το τρίτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 2810/23.6.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 314/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/08/2023.

Ακολουθώντας ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 25/08/2023 την 4η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/08/2023) έως (30/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών

συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (οι βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι το έδαφος είναι αργιλώδες και μετά την βροχόπτωση κά-νουν αδύνατη τη κίνηση των μηχανημάτων) αλλά και λόγω καύσωνα, επίσης λόγω του χρόνου έγκρισης του 1ου ΑΠΕ που περιλάμβανε ποσότητες και εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και λόγω του χρόνου έκδοσης άδειας τομής και έγκρισης μελέτης σηματοδότησης για τμήμα του έργου. Για τους παραπάνω λό-γους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 60 ημερών.

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βε-ροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα Ιουνίου 2023 - Αυγούστου 2023 δικαιολογούνται 15 ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχόπτωσης & καύσωνα κατά τις οποίες, αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες λόγω αργιλώδους εδάφους, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Ο χρόνος σύνταξης ΑΠΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη διότι από την ημερομηνία υποβολής του (8/6/2023) έως την ημέρα σύνταξης-ολοκλήρωσης του (4/7/2023) και έως σήμερα έχουν περάσει 77 ημέρες χωρίς ακόμα αυτός να έχει εγκριθεί. Ο χρόνος μελέτης σήμανσης ή έγκρισης τομής δεν μπορεί να ληφθεί ακόμη λόγω μη ολοκλήρωσης & έγκρι-σης της. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασί-ες.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4014/6.9.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» όπως προτείνεται μέσω της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ε-κτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 30/10/2023

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 62 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 62 ημέρες, με αναθεώρηση κάνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Το θέμα κρίνεται ως έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα από το Δ.Σ. διότι επίκειται η περαίωση του έργου και θα πρέπει να εκκριθούν τα αιτήματα.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 62 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου κάνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/10/2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 422/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-9-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 287/2021, 78/2022, 487/2022 αποφάσεις του Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 314/2023 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Την υπ' αριθ. 29820/11.10.2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 25-8-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατ

άξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας», κατά εξήντα δύο (62) ημέρες, δηλαδή έως τις 30-10-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **427/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]