



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 39/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 511/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Αντιστηρίξεις οδών».

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-12-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσάρας, 16) Ε.Κελεσίδης, 17) Κ.Βασιλειάδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Γ.Μελιόπουλος, 25) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσάρας

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Πυρινός
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 125/2022 απόφαση έγκριση της μελέτης του Δ.Σ. και την αριθ.584/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο, Κ. ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ – Η. ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 25-04-2023 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, ΥΔΟΜ, Κτηματολογίου, Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 25-04-2023, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες (9 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 25-01-2024.

Με το από αριθ. πρωτ. 62875/17-11-2023 αίτημά του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος 221 ημέρες του έργου με την παρακάτω αιτιολόγηση.

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

1.Καιρικές συνθήκες :

Λόγω καιρικών συνθηκών – βροχοπτώσεων και μη δυνατότητας εργασίας τις ημερομηνίες : Μάιος (3, 4, 8, 9, 10, 11, 18, 22, 25, 28), Ιούνιος (3, 10, 17, 18), Σεπτέμβριος (25), Οκτώβριος (3, 4, 11, 17, 18, 26) και Νοέμβριος (2, 4, 5, 8, 11, 13, 16), ΣΥΝΟΛΟ 28 ημέρες.

2. Εγκρίσεις υπηρεσιών:

Λόγω της αναμονής εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την με αριθμό πρωτοκόλλου 25298/11-05-2023 αίτηση στον Δήμο Βέροιας για το αναφερόμενο έργο, επίσης και για την έγκριση από την υπηρεσία αρχαιολογίας για την Περιοχή 3 (Δημοτική οδός Βέροιας προς Ι.Μ. Αγ. Προδρόμου), δηλαδή 190 ημέρες.

Τέλος, 3 ημέρες λόγω Αργίας : 1 Μαΐου (Πρωτομαγιά), 5 Ιουνίου (Άγιο Πνεύμα) και 15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Συνολική αιτούμενη παράταση 221 ημέρες

Όπως αναφέρεται και στην τεχνική έκθεση, σημειώνεται ότι είναι σκόπιμο οι εργασίες εκσκαφής να γίνουν σε ξηρή περίοδο ώστε να αποφευχθεί η δράση υπογείων νερών καθώς η τυχόν υπαρξή τους δρα αρνητικά στην ευστάθεια των πρανών των εκσκαφών.

Σας επισυνάπτουμε και τα κλιματολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού των Ριζωμάτων για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 2023.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή

1. βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη, σύμφωνα με τη υπ' αριθ. πρωτ. 62875/17-11-2023 αίτησή του.

2. το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης

συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παραταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 25-8-2024 , όπως αιτιολογείται παραπάνω.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 25-08-2024 .

Το παρόν θέμα κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λόγω των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την παραλαβή των δημοσίων έργων.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 21-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη

2.- Την υπ' αριθ. 125/2022 απόφαση του Δ.Σ.

3.- Την υπ' αριθ. 584/2022 απόφαση της Ο.Ε.

4.- Την από 25-4-2023 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας

5. Την από 17-11-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, του έργου «Αντιστηρίξεις οδών», έως τις 25-8-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **511/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]