



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 39/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 521/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης
Δ.Βέροιας».

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-12-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσάρα, 16) Ε.Κελεσίδης, 17) Κ.Βασιλειάδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Γ.Μελιόπουλος, 25) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσάρας

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Πυρινός
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του υπ' αριθ. πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/07/2022) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Το πρώτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 720/15.2.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 78/28.02.2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 28/10/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/09/2022 την 2η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28/10/2022) έως (31/12/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 64 ημερών. Το δεύτερο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 487/2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/12/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 21.11.2022 την με αρ. πρωτ. 58000/2022 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή 181 ημερών. Η δήλωση επιμήκυνσης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5535/2.12.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/5/2023 την 3η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2023) έως (31/08/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 62 ημερών. Το τρίτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 2810/23.6.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 314/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/08/2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 25/08/2023 την 4η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/08/2023) έως (30/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Το τέταρτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4014/6.9.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 427/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 30/10/2023.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/10/2023 την 5η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/10/2023) έως (31/1/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 93 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που

επικράτησαν ανά διαστήματα με βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι το έδαφος είναι αργιλώδες και μετά την βροχόπτωση κάνουν αδύνατη τη κίνηση των μηχανημάτων), επίσης λόγω του χρόνου έγκρισης του 1ου ΑΠΕ που περιλάμβανε ποσότητες και εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε την 18/10/2023 γεγονός που καθυστέρησε την παραγωγή των αναγκαίων υλικών και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου ακόμα λόγω του χρόνου έκδοσης έκδοσης άδειας τομής και έγκριση μελέτης σήμανσης για το τμήμα του έργου που θα εκτελεστεί επί της διαδημοτικής οδού Βέροιας - Μέση και τέλος λόγω του ότι απαιτείται η σύνταξη 2ου Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει ποσότητες και εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 93 ημερών.

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βε-ροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2023 δικαιολογούνται 14 ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχόπτωσης κατά τις οποίες, αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες λόγω αργιλώδους εδάφους, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Ο χρόνος σύνταξης του 1ου ΑΠΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη διότι από την ημερομηνία υποβολής του (8/6/2023) έως την ημέρα έγκρισης του (18/10/2023) έχουν περάσει 132 ημέρες. Ο χρόνος μελέτης σήμανσης ή έγκρισης τομής δεν μπορεί να ληφθεί ακόμη λόγω μη ολοκλήρωσης & έγκρισης της. Ο χρόνος σύνταξης του 2ου ΑΠΕ δεν μπορεί ακόμα να ληφθεί υπόψη διότι η σύνταξη του από την ημερομηνία υποβολής του δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5000/31.10.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας» όπως προτείνεται μέσω της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 31/1/2024

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 93 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 93 ημέρες, με αναθεώρηση κάνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Το θέμα κρίνεται ως έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα από το Δ.Σ. διότι επίκειται η περαίωση του έργου και θα πρέπει να εκκριθούν τα αιτήματα.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 93 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου κάνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31/1/2024.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 6-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη

2.- Τις υπ' αριθ. 314 και 427/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.

3.- Τις υπ' αριθ. 287/2021 και 487/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.

4.- Την από 11-10-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας

5.- Την από 8-11-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας», κατά ενενήντα τρείς (93) ημέρες, δηλαδή έως τις 31-1-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **521/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]