

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 5/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 109/2001

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου (Αποπεράτωση – Αναπαλαίωση κτιρίου «ΡΑΚΤΙΒΑΝ» και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας)».

Σήμερα **19 Φεβρουαρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **15-2-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Κ. Βαφείδης
13. Γ. Ουρσουζίδης
14. Ν. Χαμαλής
15. Σ. Γεωργιάδης
16. Ι. Τριανταφυλλίδης
17. Α. Κεσίδης
18. Μ. Σουμελίδης
19. Α. Ταραλάς
20. Χ. Σκουμπόπουλος
21. Χ. Γεωργιάδης
22. Β. Γιαννουλάκης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
24. Ε. Λευκοπούλου
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
27. Ε. Κουκουρδής
28. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες

- Π. Πιτούλιας
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφιανίδης
- Γ. Μανακούλης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 88/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Ν. Χαμαλής, Θ. Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 89/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης και αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 90/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης.

4) Μετά την ψηφοφορία της υπ' αριθ. 102/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Λευκοπούλου, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου, Ε. Κουκουρδής.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 127/1999 μελέτη του ΤΤΔΒ και της 131/2000 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Κ/Ξ.

Η Κοινοπραξία στις 14-12-2000 υπέβαλε αίτηση παράτασης των εργασιών για εξήντα ημέρες, μετά την 1/1/2001 που ήταν ο χρόνος παράδοσης του έργου, για την ολοκλήρωση του έργου και για λόγους που αναφέρονται στο υπ' αριθ. Γ/6387/14-12-2000 έγγραφό της, το οποίο και επισυνάπτεται.

Οι λόγοι που επικαλείται η Κ/Ξ στο έγγραφό της, είναι βάσιμοι λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην εκτέλεση των εργασιών από τους εργολάβους που είχε ορίσει η ΔΕΤΟΠΟΚΑ και οι οποίες ήταν απαραίτητες να περατωθούν προκειμένου να συνεχιστούν οι νέες εργασίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει ο νέος εργολάβος (Κ/Ξ Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη).

Βάση των προαναφερομένων θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να χορηγηθεί η παράταση των 60 ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παράταση ή μη του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών κατά 60 ημέρες.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 127/99 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 131/2000 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Ξυλούρης - Μελαμπιανάκης.
- 4.- Την από 14-12-2000 αίτηση της παραπάνω Κ/Ξ με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου συνολικά για διάστημα 60 ημερών.
- 5.- Οτι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην εκτέλεση των εργασιών, από τους εργολάβους που είχε ορίσει η ΔΕΤΟΠΟΚΑ και οι οποίες ήταν απαραίτητες να περατωθούν προκειμένου να συνεχιστούν οι νέες εργασίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνος να συνεχίσει και να ολοκληρώσει ο νέος εργολάβος (Κ/Ξ Μελαμπιανάκη – Ξυλούρη).
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου (Αποπεράτωση – Αναπαλαίωση κτιρίου «ΡΑΚΤΙΒΑΝ» και στέγαση Δημαρχείου Βέροιας)» κατά 60 ημέρες, μετά την 1-1-2001 που ήταν ο χρόνος παράδοσης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **109 / 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Κ. Ασλάνογλου	Ε. Λευκοπούλου
	Α. Δελαβερίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Δ. Πέtkος	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Κόλβατζης	Ε. Κουκουρδής
	Ε. Λελεκάκης	Π. Αγαθαγγελίδης
	Κ. Γκαβαϊσές	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Κ. Βαφείδης	
	Γ. Ουρσουζίδης	
	Ν. Χαμαλής	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-3-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ