

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **402/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου
«Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ.
Ασωμάτων».

Σήμερα **7 Ιουνίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-6-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Δ. Δάσκαλος	Μ. Σουμελίδης	Σ. Διαμαντής
2. Γ. Μιχαηλίδης	Τ. Χατζηαθανασίου	Β. Ρήσσου
3. Π. Παυλίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Ι. Ταρασιδής
4. Π. Τσαπαρόπουλος	Ι. Ακριβόπουλος	
5. Σ. Μηλιόπουλος	Ι. Καλαϊτζίδης	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
6. Ν. Μουσιάδης		Ι. Καπετανίδης
7. Α. Δελαβεριδής		Σ. Κρομμύδας
8. Α. Τσιάρας		Η. Σοφινιδής
9. Ν. Τσιαμήτρος		Π. Ποταμόπουλος
10. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Π. Πιτούλιας
11. Κ. Συμεωνίδης		Γ. Μανακούλης
12. Μ. Τρανίδης		
13. Α. Παπαστεργίου		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Γ. Κάκαρης		Κ. Καπανίδης
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Χ. Γεωργιάδης		
17. Β. Γιαννουλάκης		
18. Ε. Σοφινιδής		
19. Μ. Σακαλής		
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
21. Ε. Γουναράς		
22. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασιδής και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφινιδής και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε. Γουναράς.

4) Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

7) Κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφινιδής.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ. Σακαλής.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε ο Α. Δελαβεριδής.

10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβεριδής.

11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β. Γιαννουλάκης.

12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.

13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε ο κ. Κ. Συμεωνίδης.

14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβεριδής.

16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 51/2009 μελέτη του ΤΤΔΒ, των 577/2009 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω ανάδοχο και της Γοικ.4045/22-10-2009 σύμβασης μεταξύ της δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 22-10-2009, χρόνο κατασκευής 210 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 22-5-2009.

1^η παράταση : Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 07-05-2010 αίτηση για έγκριση 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010. Οι λόγοι που επικαλείται για την καθυστέρηση των εργασιών του έργου, είναι οι εξής:

- Καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα.
- Η έναρξη παραγωγής της ασφάλτου που χρειάζεται για τις εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος ξεκινούν στα μέσα Μαΐου του 2010
- Ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός-τακτοποιητικός πίνακας του έργου (Α.Π.) χρειάζεται εύλογο χρόνο για να συνταχθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από τους φορείς.

Με βάση όλα τα προηγούμενα η Υπηρεσία θεωρεί εύλογο το αίτημα και πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ). Θεωρεί βάσιμες τις αιτιολογίες και δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. Επειδή έχει τελειώσει όλο το έργο και εκκρεμούν μόνο οι εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών καθώς και η τακτοποίηση του φακέλου, προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 40 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/06/2010 με αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-5-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την αριθ. 51/2009 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 577/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Αντώνιο Νοτόπουλο Ε.Δ.Ε..
- 4.- Την εμπρόθεσμη αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι τις 31-8-2010.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση μέχρι τις 30-6-2010 διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης λόγω: α) των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του έργου τον περασμένο χειμώνα, β) της έναρξης παραγωγής της ασφάλτου στα μέσα του μηνός Μαΐου και του εύλογου χρόνου που απαιτείται για τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Ασωμάτων» κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, με δικαίωμα περαιτέρω αναθεώρησης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **402 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Δ.	Δάσκαλος	Χ.	Σκουμπόπουλος
Γ.	Μιχαηλίδης	Χ.	Γεωργιάδης
Π.	Παυλίδης	Β.	Γιαννουλάκης
Σ.	Μηλιόπουλος	Ε.	Σοφινίδης
Ν.	Μουσιάδης	Μ.	Σακαλής
Α.	Δελαβερίδης	Μ.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Α.	Τσιάρας	Ε.	Γουναράς
Ν.	Τσιαμήτρος	Γ.	Ορφανίδης
Ν.	Μαυροκεφαλίδης		
Κ.	Συμεωνίδης		
Μ.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Ι. Ταρασίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22 - 6 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ