

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 27 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 310 / 2019.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 13-12-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Α. Λαζαρίδης
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Λ. Ασλανίδης (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Το έργο εκτελείται σύμφωνα με: α) Την αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου, β) Την αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018 και γ) Την αριθμ. 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και γ) της από 30/08/2018 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αρχικώς στις 19/11/2018 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο ήταν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην παράδοση πεδίου εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 925/2018 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/09/2019.

Ακολουθώς ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/07/2018 την δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/09/2019) έως (30/12/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών (90 ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις χωματουργικές εργασίες στην περιοχή του Ακροβάθρου Α2 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας αλλά και καθυστέρηση στη σύνταξη και έγκριση της μελέτης προστασίας του αρχαιολογικού τοίχους. Επίσης καθυστερήσεις υπήρξαν κατά τις εργασίες της επίχωσης του ακροβάθρου Α1 λόγω των αργών ρυθμών που επέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Τέλος ο ανάδοχος ανέφερε καθυστέρηση στην εργασία ανέγερσης των προσωρινών ικριωμάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 538/2019 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 90 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/12/2019.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 22/11/2019 την παρούσα τρίτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/12/2019) έως (30/05/2020), δηλαδή για χρονικό διάστημα 5 μηνών (152 ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση της συγκοινωνιακής μελέτης η οποία κατατέθηκε από τον ανάδοχο, με την υπ' αριθμόν αίτηση του 8797/2019 στις 09.04.2019 και τελικώς εγκρίθηκε στις 20.09.2019 με την αντίστοιχη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3535Β/20.09.2019. Η συγκοινωνιακή μελέτη ήταν απαραίτητη για την κατασκευή, μεταφορά, ανέγερση και τοποθέτηση του μεταλλικού φορέα της υπό ανέγερση γέφυρας, η οποία και καθυστέρησε. Επίσης ο ανάδοχος αναφέρει ότι λόγω αυτής της χρονικής μετάθεσης της ανέγερσης μεταφέρονται και τα επόμενα στάδια της κατασκευής του έργου που είναι οι κατασκευές από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα, οι μονώσεις με επικάλυψη τσιμεντοκονίας κλπ. στη χειμερινή περίοδο.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω των παραπάνω λόγων είναι 5 μήνες (152 ημέρες) και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 5 μήνες (152 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 5 μηνών (152 ημέρες), δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/05/2020.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Γ.Γουλιτίδης: Ψηφίζω ναι αρκεί να είναι η τελευταία.

Κ.Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 04-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
3. Την αριθμ. 380/2018 απόφασης της Ο.Ε. "«Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
4. Την από 31-08-2018 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. αριθμ. 925/2018 και 538/2019 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση έως τις 30-12-2019.

6. Την αριθμ. 8797/09-04-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» για έγκριση της συγκοινωνιακής μελέτης, η οποία τελικά εγκρίθηκε στις 20-09-2019 με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3535/Β'/20-09-2019).
7. Την αριθμ.πρωτ. 28824/22-11-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών μέχρι τις 30-05-2020.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 30/05/2020, λόγω καθυστέρησης της έγκρισης της συγκοινωνιακής μελέτης και επακόλουθα και των επόμενων σταδίων της κατασκευής του έργου.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εκατόν πενήντα δύο (152) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-05-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **310 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 27-12-2019  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ