

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **27 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **312 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγ.Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **13-12-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Α. Λαζαρίδης
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Λ. Ασλανίδης (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13. ° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 06-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.720,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 118.833,49€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:64/7341.005.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 52,79%.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης.

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 24-01-2020, έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, λήξη την 19-03-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **71/2017** μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της αριθμ. **23/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ-Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24.04.2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24.04.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης, μετά την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, την 19-03-2020.

Μετά από τις με αριθμ.πρωτ. 13666/06.06.2019 και 16656/09.07.2019 αιτήσεις του αναδόχου, με το ΔΥ/10.07.2019 εισηγητικό σημείωμα προς το Δ.Σ. ζητήθηκε η έγκριση της 1^{ης} και 2^{ης} παράτασης της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. **512/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Ακολούθως ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 17655/19.07.2019 έγγραφο υπέβαλε τρίτο αίτημα για χορήγηση 3^{ης} παράτασης της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 30.09.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.11.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.12.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020 η οποία εγκρίθηκε με την 544/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 29002/25.11.2019 έγγραφο υπέβαλε τέταρτο αίτημα (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016), για χορήγηση 4^{ης} παράτασης της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 29.02.2020 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.03.2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 3 μήνες δηλαδή έως τις 19.06.2020

Το παρόν αίτημα δεν κρίνεται αναγκαίο στο σύνολό του γιατί οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2019 βάση των μετεωρολογικών στοιχείων αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν.3669/2008, η υπηρεσία μας **συμφωνεί εν μέρει** με το αίτημα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) κατά τους προαναφερόμενους μήνες του 2019 αλλά και λόγω της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την αριθμ. 5216/12.07.2019 (ΑΔΑ:6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΞΜ7) απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και θεωρεί ότι **πρέπει να δοθεί η 4^η παράταση της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα** έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 29.12.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.01.2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, **χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου**, έως τις 19.06.2020 όπως ζητάει ο Ανάδοχος του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» καθώς και:

1. Την αριθμ. 71/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε.
2. Την αριθμ. 23/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»".
3. Την από 24-04-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ. 512/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η

ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία.

5. Την αριθμ. 544/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 30.09.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.11.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.12.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020.

6. Την αριθμ.πρωτ. 29002/25.11.2019 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 4^{ης} παράτασης της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 29.02.2020 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.03.2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 3 μήνες δηλαδή έως τις 19.06.2020.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 29.12.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.01.2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Κ.Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 06-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 71/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
3. Την αριθμ. 23/2019 απόφαση Ο.Ε. «Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη
 1. αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
4. Την από 24-04-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ.πρωτ. 13666/06-06-2019, 16656/09-07-2019 και 17655/19-07-2019 αιτήσεις του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Τις αριθμ.512/2019 και 544/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. για εγκρίσεις παράτασης προθεσμιών περαίωσης του έργου.
7. Την αριθμ. πρωτ. 29002/25-11-2019 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 4^η παράταση μέχρι 29-12-2019 της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας δηλαδή μέχρι 29-12-2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31-01-2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
10. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγ. Γεωργίου του Δήμου Βέροιας**», μέχρι 29-12-2019 για την

3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και μέχρι 31-01-2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **312 / 2019**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ