

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **12 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **133 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **11 Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **07-05-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλιτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 30-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ: 3.400.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (έκπτωση 47,36%).

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: **1.796.698,98 € (με ΦΠΑ)**.

Σύνολο Εγκεκριμένων Λογαριασμών: **1.246.277,41€ (με ΦΠΑ)**.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ε.Γκαβανάς, Πολ/κός μηχανικός & Κ.Σαχινίδης, Ηλεκ/γος μηχανικός.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με: **α)** Την αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου, **β)** Την αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, **γ)** Την αριθμ. 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και **δ)** Της από 30/08/2018 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αρχικώς στις 19/11/2018 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο ήταν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην παράδοση πεδίου εργασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 925/2018 απόφασή του ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 30 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/09/2019.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/07/2019 τη δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/09/2019) έως (30/12/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών (90 ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις χωματουργικές εργασίες στην περιοχή του Ακροβάθρου Α2 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας αλλά και καθυστέρηση στην σύνταξη και έγκριση της μελέτης προστασίας του αρχαιολογικού τοίχους. Επίσης καθυστερήσεις υπήρξαν κατά τις εργασίες της επίχωσης του ακροβάθρου Α1 λόγω των αργών ρυθμών που επέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Τέλος ο ανάδοχος ανέφερε καθυστέρηση στην εργασία ανέγερσης των προσωρινών κριωμάτων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 538/2019 απόφαση του ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 90 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/12/2019.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 22/11/2019 την τρίτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης 30/12/2019 έως 30/05/2020, δηλαδή για χρονικό διάστημα 5 μηνών (152 ημερών). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση της συγκοινωνιακής μελέτης, η οποία κατατέθηκε από τον ανάδοχο, με την υπ' αριθμόν αίτησή του 8797/2019 στις 09.04.2019 και τελικώς εγκρίθηκε στις 20.09.2019 με την αντίστοιχη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3535/Β/20.09.2019. Η συγκοινωνιακή μελέτη ήταν απαραίτητη για την κατασκευή, μεταφορά, ανέγερση και τοποθέτηση του μεταλλικού φορέα της υπό ανέγερση γέφυρας η οποία και καθυστέρησε. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 310/2019 απόφασή του ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα 152 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/05/2020.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 29/04/2020 την τέταρτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης 30/05/2020 έως 30/07/2020, δηλαδή για χρονικό διάστημα 2 μηνών (60 ημερών). Οι λόγοι τους οποίους αναφέρει είναι ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στην χώρα (covid 19) παρουσιάστηκαν προβλήματα σε επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν την λειτουργία τους με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα προμήθειας υλικών απαραίτητων για την πρόοδο του έργου. Επίσης αρκετοί εργαζόμενοι δεν εργάζονταν.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω των παραπάνω λόγων είναι 2 μήνες (60 ημέρες) και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες (60ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με ή χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 2 μηνών (60ημέρες), δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/07/2020.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Κ.Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 30-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
3. Την αριθμ. 380/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
4. Την από 31-08-2018 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 925/2018 και 538/2019 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση έως τις 30-12-2019.
6. Η αριθμ. 310/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»", με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως τις 30-05-2020.
7. Την αριθμ. πρωτ. 7933/29-04-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών μέχρι 30-07-2020.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 30/07/2020, επειδή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (covid 19) οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην προμήθεια υλικών.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-07-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **133 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 14-05-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ