

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **12 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **136 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαιώσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **11 Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **07-05-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 28-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών υπηρεσίας

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ. Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **4.800,00** Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: **4.798,80** € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : **Κ.Α 30/6261.011**.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κυβεντίδης Γεώργιος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: τρεις (3) μήνες, λήξη την 31-03-2020.

Η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την 26/2019 μελέτη του τμήματος Τ.Σ.Ε και της αριθμ. 30598/11-12-2019 απόφασης του Αντιδημάρχου Τεχνικών για ανάθεση της υπηρεσίας στον κ. ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ ΑΝΤΩΝΗ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας υπεγράφη στις **18-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης **18-12-2019** χρόνο κατασκευής τρεις (3) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 31-03-2020.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 20,00% των εργασιών.

Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε επισκευή-συντήρηση της κεραμοσκεπής των λουκιών και των υδρορροών του κτιρίου της βιβλιοθήκης του Μακροχωρίου. Η ολοκλήρωση των εργασιών καθυστέρησε για το λόγω του ότι ένα μεγάλο δέντρο το οποίο ενοχλούσε την πρόοδο των εργασιών και δεν κόπηκε καθώς και οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Με την αριθμ.πρωτ. **6672/31-3-2020** αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών δύο (2) μηνών για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν.4412/2016 μπορεί να παρατείνεται η σύμβαση μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, προτείνει να δοθεί παράταση ένα και μισό (1,5) μήνες δηλαδή μέχρι την **15-5-2020**.

Β) Υπάρχει προς εκτέλεση φυσικό αντικείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα ένα και μισό (1,5) μήνες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **15-5-2020**.

Παρακαλείται η οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου;

Μέλη: Ναι.

Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 28-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 26/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.30598/11-12-2019 απόφαση Αντ/ρχου Τεχνικών για την ανάθεση της υπηρεσίας.
4. Την από 18-12-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 6672/31-03-2020 αίτηση του αναδόχου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης μέχρι 15-05-2020.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)», κατά ένα και μισό (1,5) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **15-05-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **136 / 2020**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 20-05-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ