

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **14 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **158 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **02 Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **29-05-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Κ. Τροχόπουλος
8. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Γ. Γουλιτίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 25-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.720,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 118.833,49€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:64/7341.005.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 52,79%.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης.

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 24-01-2020, έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, λήξη την 19-03-2020 και 2^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 86 ημέρες, λήξη την 13-06-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **71/2017** μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της αριθμ. **23/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ-Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24.04.2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24.04.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης, μετά την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης

της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, την 19-03-2020 και της 2^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 86 ημέρες, λήξη την 13-06-2020.

Μετά από τις με αριθμ.πρωτ. 13666/06.06.2019 και 16656/09.07.2019 αιτήσεις του αναδόχου, με το ΔΥ/10.07.2019 εισηγητικό σημείωμα προς το Δ.Σ. ζητήθηκε η έγκριση της 1^{ης} και 2^{ης} παράτασης της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. **512/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Ακολούθως ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 17655/19.07.2019 έγγραφο υπέβαλε τρίτο αίτημα για χορήγηση 3^{ης} παράτασης της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 30.09.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.11.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.12.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020 η οποία εγκρίθηκε με την 544/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 29002/25.11.2019 έγγραφο υπέβαλε τέταρτο αίτημα (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016), για χορήγηση 4^{ης} παράτασης της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 29.02.2020 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.03.2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 3 μήνες δηλαδή έως τις 19.06.2020, η οποία εγκρίθηκε εν μέρει με την 312/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Κατόπιν ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 2017/31.01.2020 έγγραφο υπέβαλε πέμπτο αίτημα, για χορήγηση 5^{ης} παράτασης της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 48 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 19.03.2020 χωρίς παράταση συνολικής προθεσμίας, η οποία εγκρίθηκε με την 35/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 4135/19.02.2020 έγγραφο υπέβαλε έκτο αίτημα, για χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 86 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 13.06.2020 με αναθεώρηση, η οποία εγκρίθηκε με την 66/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Τέλος ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 8732/13.05.2020 έγγραφο υπέβαλε 7^ο αίτημα, για χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 60 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 12.08.2020 με αναθεώρηση.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω της κύρωση με τον Ν.4683/ ΦΕΚ 83/Α/10-4-2020, της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ.68 Α'/20-03-2020, άρθρο 60).

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία μας **συμφωνεί** με το αίτημα λόγω της εφαρμογής του Ν.4683/ ΦΕΚ 83/Α/10-4-2020, κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 12.08.2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,

υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» καθώς και:

1. Την αριθμ. 71/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε.
2. Την αριθμ. 23/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»".
3. Την από 24-04-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ. 512/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία.
5. Την αριθμ. 544/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 30.09.2019 για την 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.11.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.12.2019 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020.
6. Την αριθμ.312/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 3^{ης} και 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένα μήνα έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 29.12.2019 για την 3^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.01.2020 για την 4^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.
7. Την αριθμ.35/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 48 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19.03.2020, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.
8. Την αριθμ.66/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε 3^η παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 86 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 13.06.2020.
9. Την αριθμ.πρωτ. 8732/13.05.2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 12.08.2020.
10. Την αρ.πρωτ2655/20-5-2020 Προέγκριση Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (3^{ης} Παράτασης εργασιών) από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.
Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη **τη χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις 12.08.2020, με αναθεωρήσεις.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Κ.Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 25-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 71/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 23/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»".
4. Την από 24-04-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.

5. Τις αριθμ. 512 και 544/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμιών περαίωσης του έργου.
6. Τις αριθμ.πρωτ. 312/2019, 35/2020 και 66/2020 αποφάσεις Ο.Ε., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 13-06-2020.
7. Την αριθμ.πρωτ. 8732/13-05-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά 60 ημέρες δηλαδή μέχρι 12-08-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **12-08-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **158 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 05-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ