

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **30 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **429 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **23 Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **19-11-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος
8. Α. Λαζαρίδης
9. Δ. Πυρινός

Απόντες

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 08-10-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 36/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 89.947,34€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7334.013

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παυλοπούλου Παρασκευή-Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες (συμβατική), λήξη την 09-10-2020 μετά από τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αριθ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ'αριθ536/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **09-11-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 09-11-2018, χρόνο κατασκευής 270ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 09-08-2019.

Με την υπ' αρ. 13908/10-06-2019 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 9-12-2019 .

Με την υπ' αριθμ.539/2019 απόφαση το Δ.Σ Βέροιας ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 4 (τέσσερις μήνες).

Με την υπ' αριθμ. 27260/06-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/20.16) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για έξι (6) μήνες.

Με την υπ' αριθμ 277/2019 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 6 (έξι μήνες).

Με την υπ' αριθμ. 10463/05-06-2020 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», για τέσσερις (4) μήνες.

Με την υπ' αριθμ 188/2020 απόφαση Ο.Ε. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 4 (τέσσερις μήνες).

Σύμφωνα με το άρθρο 147 (Προθεσμίες) παρ.7 του Ν.4412/2016 «.....**Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.**»

Με το παρών εισηγητικό σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω του ότι:

Α) έχοντας υπόψη ότι έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το 87% της σύμβασης και έχουν εγκριθεί τέσσερις Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

Β) έχοντας υπόψη ότι απομένει η κατασκευή και λειτουργία του σιντριβανιού της πλατείας Ωρολογίου

Γ) έχοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δ) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν κατέθεσε αίτημα χορήγησης παράτασης

εισηγείται την χορήγηση της **οριακής προθεσμίας** για το συμφέρον του έργου και η οποία υπολογίζεται στο 1/3 του χρόνου με βάση την αρχική σύμβαση και τις εγκεκριμένες παρατάσεις στις **234 ημέρες** ήτοι ημερομηνία λήξης της οριακής προθεσμίας **03-06-2021**.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα 234 ημέρες για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 03-06-2021 με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του παραπάνω θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 08-10-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 36/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

3. Την αριθμ. 536/2018 απόφαση Ο.Ε."Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»".
4. Την από 09-11-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 539/2019 απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
6. Τις αριθμ.πρωτ. 277/2019 και 188/2020 αποφάσεις Ο.Ε., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 09-10-2020.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση οριακής προθεσμίας κατά 234 ημέρες δηλαδή μέχρι 03-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **03-06-2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **429 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 22-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ