

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **4 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **34 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-
Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **07-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Α.Δέλλας αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση της αριθμ. 16/2020 απόφασης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 17/2020 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 31-01-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0006158644.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 435.240,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 195.527,43 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ: 64/7341.006.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 55,08 %.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης.

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 22-02-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 70/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 33/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 29.05.2019 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 29.05.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 22.02.2020.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την αριθμ.πρωτ. 739/15.01.2020 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), για την περαίωση των εργασιών του έργου του θέματος, κατά 99 ημέρες έως τις 31.05.2020.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης του έργου αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου με βροχοπτώσεις (74 ημέρες βροχοπτώσεις κατά τους μήνες από Ιούνιο έως Ιανουάριο του 2020) και παγωνιές (30 ημέρες Δεκέμβριο 2019 και 15 ημέρες Ιανουάριο 2020), επίσης λόγω της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την αριθμ. 5216/12.07.2019 (ΑΔΑ:6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΕΜ7) απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Τέλος απαιτείται χρόνος για την έγκριση (από τον Δήμο Βέροιας) και την υλοποίηση των εργασιών που υπολείπονται (διαγράμμιση οδοστρώματος και στηθαίο ασφαλείας) και περιλαμβάνει ο 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος προεγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠ ΚΜ με το αριθμ.πρωτ.18/08-01-2020 έγγραφό της.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν.3669/2008, η υπηρεσία μας **συμφωνεί** με το αίτημα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται (διαγράμμιση οδοστρώματος και στηθαίο ασφαλείας), **με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, έως τις 31.05.2020** όπως ζητάει ο Ανάδοχος του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» καθώς και:

1. Την αριθμ. 70/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε.
2. Την αριθμ. 33/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας**».
3. Την από 29-05-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ.πρωτ. 739/15.01.2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 99 ημέρες δηλαδή έως τις 31.05.2020.
5. Την υπ.αρ.πρωτ.:601/30-01-2020 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την ΕΥΔ Ε.Π. Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη **τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 99 ημέρες, δηλαδή έως τις 31.05.2020.**»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 31-01-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 70/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
3. Την αριθμ. 33/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας**»".
4. Την από 29-05-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.

5. Την αριθμ. πρωτ. 739/15-01-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 1^η παράτασης μέχρι 31-05-2020 με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά 99 ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **31-05-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 19-02-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ