

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **1 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **20 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου
Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **01 Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **28-01-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 58/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 719.200,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε »

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 401.861,39€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7323.005

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ημέρες, λήξη την 12-03-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αριθ. 58/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ'αριθ 23/2020 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **17-06-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 17-06-2020, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-03-2021.

Με την υπ' αριθμ. 26192/17-12-2020 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, διότι:

1. Στις 17-06-2020 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου και στις 03-07-2020 κατέθεσα την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» που αφορά τα προσωρινά μετρά ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14-10-2020. Συνεπώς δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών πριν την ημερομηνία αυτή.

2. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ισχυρό ψύχος) που επικρατούν στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου που διανύουμε είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 52% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 17-7-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-7-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 07-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 58/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.23/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
4. Την από 17-06-2020 σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
6. Την αριθμ. πρωτ. 26192/17-12-2020 αίτηση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΠΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 17-07-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **17-07-2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **20 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-02-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ