

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **12 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **171 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

Στη Βέροια, σήμερα στις **18 Μαΐου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **13-05-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλιτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ.Τροχόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
2. Σ.Στουγιάννος (αναπλ/κό μέλος-δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-05-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2019

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 24.276,67 € (άνευ ΦΠΑ)

Σύνολο συμβάσεων: 24.276,67 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΠΙΛΑΓΑΣ – Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ

Πίστωση από ΓΓΑ στον ΚΑ:02.61.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 14 %.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "*ιδ*) *Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.*"

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "*η*) *Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση*

νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 3181/24.2.2021 σύμβαση του αναδόχου 'ΠΙΛΑΓΑΣ – Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της **460/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολήπτη 'ΠΙΛΑΓΑΣ –Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ'

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 24/02/2021, χρόνο κατασκευής 3 μήνες (90 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 24/05/2021.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 12/5/2021 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου για 45 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ήταν ότι απαιτείται χρόνος για την αδρανοποίηση του ασφαλτικού τάπητα.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω του παραπάνω λόγου είναι 45 ημέρες και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 45 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 45 ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 08/07/2021.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλιτίδης έδωσε αρνητική ψήφο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 13-05-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 81/2017 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 460/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα»".
4. Την από 12-05-2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
5. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι 03/09/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
6. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα»**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά 45 ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **08/07/2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **171 / 2021.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 08-06-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ