

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **27 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **472 / 2021**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 11-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 411.100,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 220.602,34 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64.7331.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Μ.Ε. 47,18 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-09-2021

1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 19.12.2021

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 35/2020 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 305/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.»

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **19-03-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 19.03.2021, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19.09.2021.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί μία παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή έως την 19.12.2021 η οποία εγκρίθηκε με την αρ. αποφ. 338/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Με την αίτηση με αρ. πρ. 34804/05.11.2021 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.03.2022, λόγω:

1. Ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (καύσωνας κατά τον μήνα Αύγουστο και βροχές κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο).
2. Την λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων το διάστημα από 13.09.2021.
3. Την αναστάτωση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 δημιουργώντας προβλήματα στη διαθεσιμότητα των υλικών (μεγάλος χρόνος παράδοσης) και στη μετακίνηση των συνεργείων με αποτέλεσμα την μη ομαλή ροή του έργου και τη μη δυνατότητα τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
4. Την αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στα πλαίσια τήρησης των μέτρων πρόληψης από τον ιό covid-19, με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.03.2022 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.03.2022 με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 11-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 35/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 411.100,00€ με ΦΠΑ, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 305/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»".
4. Την από 19-03-2021 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας με συμβατικό ποσό 116.270,72 (πλέον ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 19/09/2021.
5. Την αριθμ. 338/2021 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»", με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι 19/12/2021.
6. Την αριθμ.πρωτ. 34804/05.11.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 19/03/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **19/03/2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **472 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-12-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ