

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **8 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **117 / 2021**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

Στη Βέροια, σήμερα στις **13 Απριλίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **09-04-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

**Απόντες**

1. Γ. Γουλτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 30-03-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου για την εκπόνηση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους».

Με την αίτηση της με αρ. πρωτ. **26990/31-12-2020** αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία «**Γαϊτανάκης Λεωνίδα μονοπρόσωπη ΕΠΕ**» αιτήθηκε την παράταση για την περαίωση του, μέχρι **30-06-2021** και οι λόγοι που επικαλείται είναι η καθυστέρηση λόγω της πανδημίας Covid -19.

Από τη σύμβαση που υπογράφηκε 15-7-2016 το έργο προϋπολογισμού **13.725,36€**, (με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αριθμ. **604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019 & 514/2019** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. **227/2019, 327/2019, 256/2020 & 370/2020** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες η προθεσμία εκτέλεσής του παρατάθηκε τελικά έως **30-12-2020**.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ. 240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου (15852/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, ενώ έχει υπογραφεί 23-7-2018 το 2<sup>ο</sup> πρωτόκολλο αφανών εργασιών, από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών και κατατέθηκε η αρ. 20169/24-7-2018 3<sup>η</sup> επιμέτρηση και 3<sup>ο</sup> πρωτόκολλο αφανών εργασιών.

Επί πλέον ύστερα από έλεγχο των εργασιών και των ποσοτήτων του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού και την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος στην Επιτροπή για περαιτέρω έλεγχο, έχει συνταχθεί το αρ. 433/27-12-2018 Φύλλο Ελέγχου, το οποίο έχει απαντηθεί από την Υπηρεσία μας προς την Οικονομική Υπηρεσία με το αρ. ΔΥ/Ε/119/7-2-2020 έγγραφο μας.

Αναγνωρίζεται ότι τόσο η καθυστέρηση πληρωμής έχουν σταθεί εμπόδιο για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και η πρόσφατη παγκόσμια επιδημιολογική κατάσταση λόγω του κορωνοϊού .

**Η Υπηρεσία μας θεωρώντας** ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αποδέχεται το αίτημα παράτασης **εισηγούμενη την παράταση μέχρι και 30/06/2021**. Επειδή η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», **καλεί σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την Προϊσταμένη της αρχή να αποφασίσει σχετικά.**

Επειδή η αιτούμενη παράταση αποτελεί τροποποίηση σύμβασης και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

"ιδ) Ασκή καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις **συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.**",

ενώ με την παρ. η του ίδιου άρθρου του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

"η) **Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.**"

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους» μέχρι 30/06/2021.»**

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 30-03-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαδόπουλου.
2. Την από 15-07-2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
3. Τις αριθμ. 604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019 & 514/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 227/2019, 327/2019, 256/2020 & 370/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες η προθεσμία εκτέλεσής του παρατάθηκε τελικά έως 30-12-2020.
4. Την αριθμ.πρωτ. 26990/31-12-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
5. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/06/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους»**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30-06-2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **117 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 23-04-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ