

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **12 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **198 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ΑΜ:115/2021.

Στη Βέροια, σήμερα στις **27 Απριλίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-04-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Δ. Πυρινός
7. Γ. Μιχαηλίδης
8. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-04-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές Σχολικών Συγκροτημάτων (ΑΜ:115/2021)».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 115/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 765.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.».

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 519.118,75€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 64.7323.007.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες, λήξη την 14-01-2023.

*Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».*

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 115/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 480/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **14-01-2022** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 14-01-2022, χρόνο κατασκευής δώδεκα (12) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 14-01-2023.

Με την υπ' αριθμ. 18847/19-04-2022 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την συνολική παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες επειδή σύμφωνα για την έναρξη των εργασιών προϋποθέτει την έγκριση κυκλοφοριακών εργοταξιακών ρυθμίσεων, η οποία υποβλήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 08-04-2022.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 14-04-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (115/2021)», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 13-04-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε ;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ. ΛΟΓΩ Κακής Σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-04-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 115/2021 μελέτη προϋπολογισμού 765.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 480/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»".
4. Την από 14-01-2022 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας με συμβατικό ποσό 519.118,75€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 14-01-2023.
5. Την αριθμ. 18847/19-04-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 14-04-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές Σχολικών Συγκροτημάτων**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **14-04-2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **198 / 2022.**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 29-04-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ