

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **17 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **277 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)» ΑΜ:67/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **06 Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **02-06-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Στ. Διαμάντης
3. Λ. Ασλανίδης
4. Δ. Πυρινός
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Κ. Θεοδωρίδης
7. Λ. Ακριβόπουλος (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Α. Τσαχουρίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ.Ακριβόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 25-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 480.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 174.737,50 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7323.022.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 18-12-21, με την υπ' αριθμ. 474/2021 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 1^η παράταση (6) έξι μηνών, δηλαδή έως την **18-06-2022**.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **67/2020** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. **85/2021** απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.**».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **18-06-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 18-06-2021, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης **18-12-21**.

Με την υπ' αριθμ. **474/2021** απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 1^η παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή έως την **18-06-2022**.

Με την υπ' αριθμ. 22810/16-05-2022 αίτησή του, ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες επειδή:

1. Δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού και να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

2. Στις 13/04/2022 αναρτήθηκε επίσημα στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις ήδη συναφείς συμβάσεις η δυνατότητα να υποβάλλονται αιτήματα αναπροσαρμογές των συμβατικών τιμών λόγω των προβλημάτων της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας της ενεργειακής κρίσης.

Θα υποβληθεί εμπειριστατωμένη πρόταση για διαπραγμάτευση.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 75% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 2^η παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι την **18-12-2022**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για το έργο «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **18/12/2022**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Μιχαηλίδης έδωσε αρνητική ψήφο.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 25-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 67/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 85/2021 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)»".
4. Την από 18-06-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 474/2021 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (ΑΜ: 67/2020)»" για έξι (6) μήνες, έως 18/06/2022.
6. Την αριθμ.πρωτ. 22810/16-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 18-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **18/12/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **277 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 09-06-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ