

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **17 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **278 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» ΑΜ:83/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **06 Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **02-06-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Στ. Διαμάντης
3. Λ. Ασλανίδης
4. Δ. Πυρινός
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Κ. Θεοδωρίδης
7. Λ. Ακριβόπουλος (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Α. Τσαχουρίδης (δήλωσε κάλυμα)
3. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ.Ακριβόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 25-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 235.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: 423/2020.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 140.702,79 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7321.014.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ( Μ.Ε. 40,86 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σοφία Θεοφυλακτίδου – Κων/νος Σαχινίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Τριακόσιες (300) ημέρες, λήξη την 26-02-2022.

1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 26.06.2022.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **83/2020** μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της αριθμ. **423/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 26-04-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 26-04-2021, χρόνο κατασκευής 300 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 26.02.2022.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί μία παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως την 26.06.2022 οι οποία εγκρίθηκε με την αρ. 25/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Με την αίτηση με αρ.πρ. 23959/23.05.2022 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 26.08.2022, λόγω:

1. Της υφιστάμενης κατάστασης (μέτρων της κυβέρνησης λόγω της πανδημίας του COVID-19, έναρξη πολέμου στην Ουκρανία κλπ.) υπάρχει πρωτοφανής καθυστέρηση στις προμήθειες των υλικών, όπως αυτό επισημαίνεται και στο υπ, αρ. 2040/13.04.2022 Διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΣΥ παρ. 1Δ.

2. Την αναμονή έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΠΚΜΝΤΕ και του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016, εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι τις 26/08/2022 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι τις 26/08/2022 με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Μιχαηλίδης έδωσε αρνητική ψήφο.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 25-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 83/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 423/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου»".
4. Την από 26-04-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 25/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου»" για τέσσερις (4) μήνες, έως 26/06/2022.
6. Την αριθμ.πρωτ. 23959/23-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 26.08.2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **26/08/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **278 / 2022.**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 10-06-2022  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ