

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **17 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **279 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» ΑΜ:35/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **06 Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **02-06-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Στ. Διαμάντης
3. Λ. Ασλανίδης
4. Δ. Πυρινός
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Κ. Θεοδωρίδης
7. Λ. Ακριβόπουλος (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Α. Τσαχουρίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ.Ακριβόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 25-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 4^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 411.100,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 220.602,34€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α:64.7331.001.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Μ.Ε. 47,18 %).

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-09-2021.

1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 19.12.2021.

2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 19.03.2022.

3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 19.06.2022.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **35/2020** μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της **305/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **19-03-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 19.03.2021, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19.09.2021.

Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί τρεις παρατάσεις συνολικά εννέα (3+3+3) μηνών, δηλαδή έως την 19.06.2022 οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 338/2021, 472/2021 και 79/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Με την αίτηση με αρ.πρ. 22940/16.05.2022 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.08.2022, λόγω:

1. Τα καιρικά δεδομένα που επικράτησαν το διάστημα από 15/02/2022 έως και σήμερα 16/05/2022 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δελτία καιρού ανά μήνα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών στον εξωτερικό χώρο του αμφιθεάτρου του 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου.

2. Τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης του covid-19, που μας περιορίζουν να εκτελούμε εργασίες παρουσία των μαθητών.

3. Το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τα οποία πρέπει να εγκριθούν εντός συμβατικής προθεσμίας.

4. Τις συνεχιζόμενες συνέπειες του covid-19 καθώς και του πολέμου στην Ουκρανία, τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (60) εξήντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.08.2022 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι τις 19/08/2022, με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε ;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Μιχαηλίδης έδωσε αρνητική ψήφο.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 25-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 35/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 305/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»".
4. Την από 19-03-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 338/2021, 472/2021 και 79/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκαν τρεις παρατάσεις συνολικά εννέα (3+3+3) μηνών, δηλαδή έως την 19/06/2022.
6. Την αριθμ.πρωτ. 22940/16.05.2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι 19.08.2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)**» ΑΜ:35/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **19/08/2022**.

Η απόφαση έλαβε άξοντα αριθμό **279 / 2022**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-06-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ