

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **21 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **342 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βέροιας» ΑΜ:160/2021.

Στη Βέροια, σήμερα στις **19 Ιουλίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **21/15-07-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Κ. Θεοδορίδης

Απόντες

1. Γ. Μιχαηλίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-07-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 160/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 33.480,00€ με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7326.061.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 03-06-22

*Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».*

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 160/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ' αριθ 38/836/07-01-2022 δέσμευση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κατόπιν του υπ' αριθμόν 44339/21-01-2021 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης του αντιδημάρχου Οικονομικών και της υπ' αριθμόν 993/10-01-2022 (ΑΔΑ:ΡΙΠΡΚΩ9Ο-ΨΘΟ) απόφαση του αντιδημάρχου τεχνικών-περιουσίας για την ανάθεση του έργου στον «ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **03-02-2022** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 03-02-2022, χρόνο κατασκευής εκατόν είκοσι (120) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 03-06-2022.

Με την 20-06-2022 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί τμήμα του έργου λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τέσσερις (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 03-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για το έργο «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 03-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ, Συμφωνούμε με την εισήγηση του θέματος πλην όμως δίνουμε αρνητική ψήφο λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 07-07-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 160/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. πρωτ. 993/10-01-2022 απόφαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας ανάθεσης του έργου «Χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βέροιας» στον «ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ».
4. Την από 03-02-2022 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του αναδόχου του έργου, με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 03/06/2022.
5. Την από 20-06-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 03-10-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Χώρος στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **03/10/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **342 / 2022.**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 21-07-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ