

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το αριθμ. **3 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΒέροιαςΑριθμός Απόφασης: **25 / 2022**.**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσης του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Ιανουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **21-01-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 17-01-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 83/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 235.000,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: 423/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 140.702,79€ (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7321.014

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Μ.Ε. 40,86 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σοφία Θεοφυλακτίδου – Κων/νος Σαχινίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Τριακόσιες (300) ημέρες, λήξη την 26-02-2022

1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 26.06.2022

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 83/2020 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της αριθμ. 423/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 26-04-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 26-04-2021, χρόνο κατασκευής 300 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 26.02.2022.

Με την αίτηση με αρ. πρ.2199/14.01.2022 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (120) Εκατόν είκοσι ημερών δηλαδή μέχρι τις 26.06.2022, λόγω:

1. Την ανάγκη σύνταξης 1^{ου} ΠΚΜΝΤΕ και του 1^{ου} ΑΠΕ.
2. Των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει και οφείλονται στα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, καθώς δημιουργούνται τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα (μεταφορά των εργαζομένων, αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, σοβαρά προβλήματα στις προμήθειες των υλικών κλπ.) στην εκτέλεση του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (120) Εκατόν είκοσι ημερών δηλαδή μέχρι τις 26.06.2022 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **Εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 26.06.2022 με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

(Απόψεις επί του παρόντος θέματος καταχωρήθηκαν στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η αριθμ. 20/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο Κ.Θεοδωρίδης απείχε από τη συζήτηση του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 17-01-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 83/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 235.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συντάξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 423/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου»".
4. Την από 26-04-2021 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με συμβατικό ποσό 140.702,79€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 26.02.2022.
5. Την αριθμ.πρωτ. 2199/14.01.2022 αίτηση του αναδόχου «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Τη σύμφωνη γνώμη και την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα Εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 26-06-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **26/06/2022.**

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **25 / 2022.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-01-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ