

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **33 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **588 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» ΑΜ:67/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική-Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **33/25-11-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Β. Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Λ. Ασλανίδης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Λ. Ακριβόπουλος (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Στ. Ασλάνογλου-Πρόεδρος (δήλωσε κώλυμα)
2. Στ. Διαμάντης
3. Δ. Πυρινός
4. Κ. Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 67/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 480.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 174.737,50€ με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α:30.7323.022

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την **18-12-21**.

1. με την υπ' αριθμ. 474/2021 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 1^η παράταση (6) έξι μηνών, δηλαδή έως την **18-06-2022**.

2. με την υπ' αριθμ. 277/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 2^η παράταση (6) έξι μηνών, δηλαδή έως την **18-12-2022**.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 67/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 85/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **18-06-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης **18-06-2021**, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης **18-12-21**.

Με την υπ' αριθμ. 474/2021 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 1^η παράταση (6) έξι μηνών, δηλαδή έως την **18-06-2022**.

Με την υπ' αριθμ. 277/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 2^η παράταση (6) έξι μηνών, δηλαδή έως την **18-12-2022**.

Με την υπ' αριθμ. 56811/15-11-2022 αίτησή του, ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δυο (2) μήνες επειδή:

Εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού και να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 95% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 3^η παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δυο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την **18-02-2023**, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών για το έργο «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **18-02-2023**, με δικαίωμα αναθεώρησης.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 21-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 67/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 85/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2020)»" με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο «**ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.**».
4. Την από 18-06-2021 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας και ημερομηνία περαίωσης 18-12-2021.
5. Τις αριθμ. 474/2021 και 277/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκαν δύο παρατάσεις συνολικά δώδεκα (12) μηνών, δηλαδή έως την 18-12-2022.
6. Την αριθμ.πρωτ. 56811/15-11-2022 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 18-02-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)**» ΑΜ:67/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **18-02-2023**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **588 / 2022.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 09-12-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ