

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **36 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **627 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κάτω Βερμίου» ΑΜ:95/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **19 Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **09:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **36/15-12-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Δ. Πυρινός
6. Γ. Μιχαηλίδης

Απόντες

1. Λ. Ασλανίδης
2. Α. Λαζαρίδης
3. Κ. Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της κοινότητας Κ. Βερμίου»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 95/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δημολιάρας Δημήτριος & Σια ΕΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 45.715,19€ (μ ε Φ Π Α 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α:02.30.7323.002

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Μ.Ε. 23,00 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες, λήξη την 16.07.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 95/2020 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 385/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Δημολιάρας Δημήτριος & Σια ΕΕ»

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 16-11-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 16.11.2021, χρόνο κατασκευής 8 μήνες και ημερομηνία περαίωσης 16.07.2022.

Με την υπ' αριθμόν 332/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου με αναθεώρηση για διάστημα έξι μηνών.

Με την αίτηση με αρ. πρ. 61056/06.12.2022 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (6) έξι μηνών δηλαδή μέχρι τις 16.07.2023, λόγω:

1. Την καθυστέρηση έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης καθότι η παρέμβαση γίνεται κατά πλάτος του οδοστρώματος των οδών και πρέπει να εκδοθεί από την ΔΙΠΕΧΩΣ έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (6) έξι μηνών δηλαδή μέχρι τις 16.07.2023 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα (6) έξι μηνών δηλαδή μέχρι τις 16.07.2023 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 07-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 95/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 385/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κάτω Βερμίου»».
4. Την από 16-11-2021 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας και ημερομηνία περαίωσης 16.07.2022.
5. Την αριθμ. 332/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή έως την 16/01/2023.
6. Την αριθμ.πρωτ. 61056/06.12.2022 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 2^{ης} παράτασης μέχρι 16/07/2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κάτω Βερμίου» ΑΜ:95/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **16-07-2023**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **627 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 28-12-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ