

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **37 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **643 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα» ΑΜ:104/2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **37/23-12-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Λ. Ασλανίδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Δ. Πυρινός
7. Γ. Μιχαηλίδης
8. Κ. Θεοδορίδης

Απόντες

1. Α. Τσαχουρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέλος Κ.Θεοδορίδης αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 13-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 596.059,31€

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:02.64.7321.014

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 34,00%

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Παρ. Παυλοπούλου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 8 ΜΗΝΕΣ (240 ΗΜΕΡΕΣ).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 371/2020 έγκριση της μελέτης του από το ΔΣ και την αριθ. 109/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο, ΠΕΤΡΙΔΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 09-06-2022 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, ΥΔΟΜ, Κτηματολογίου, Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 09-06-2022, χρόνο κατασκευής 240 ημέρες (8 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 09-02-2023.

Με το από αριθ. πρωτ. 62174/09-12-2022 αίτημα του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος με την κάτωθι αιτιολόγηση:

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για

εκατόν ογδόντα μέρες, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 153 του ν. 4938/2022 ο ανάδοχος είχε υποβάλλει στις 30-06-2022 δήλωση επιμήκυνσης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (αριθ.πρωτ. 30477/21-06-2022) κατά έξι μήνες το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 35145/15-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Οι εργασίες για την αποπεράτωση του έργου θα ξεκινήσουν μετά τις 09-02-2023 με συμβατική λήξη προθεσμίας της σύμβασης την 09-08-2023 επειδή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω καιρικών συνθηκών, εργασίες κατά την χειμερινή περίοδο και επίσης δεν μπορεί να παραμείνει το Δημοτικό γυμναστήριο κλειστό για αρκετό χρονικό διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για εκατόν ογδόντα (180) μέρες.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή

1. Βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη.
2. Το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης.

Συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατό ογδόντα (180) ημέρες, όπως αιτιολογείται παραπάνω.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατό ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως 09-08-2023.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 13-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 104/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 109/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο "Δ.Βικέλας"»" με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο «ΠΕΤΡΙΔΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ».
4. Την από 09-06-2022 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας με ημερομηνία περαίωσης 09-02-2023.
5. Την από 30-06-2022 δήλωση του αναδόχου, επιμήκυνσης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (αρ.πρωτ. 30477/21-06-2022) κατά έξι μήνες.
6. Την αριθ.πρωτ. 35145/15-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
7. Την αριθμ.πρωτ. 62174/09-12-2022 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες δηλαδή μέχρι 09-08-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Την παρ. 1 του άρθρου 153 του ν.4938/2022, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό**

Γυμναστήριο Δ.Βικέλα» ΑΜ:104/2019 κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης 09-08-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **643 / 2022.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 13-01-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ