

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **5 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **43 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας» ΑΜ:72/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **16 Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **11-02-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δ. Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:289/2021.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 62.303,59€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α:30.7321.011 ΚΑΙ 30.64.7331.008.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημέρες, λήξη την 20/03/2022

1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 26/06/2022.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **72/2020** μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας και της **289/2021** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «**Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ**».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 20-09-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 20-09-2021, χρόνο κατασκευής (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 20-03-2022.

Με την αίτηση με αρ. πρωτ. 4995/2-02-2022 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (180) Εκατόν ογδόντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 20-09-2022 λόγω:

1. Ότι το έργο εκτελείται μόνο κατά τις μέρες που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές (διακοπές σχολείων) και
2. Των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει και οφείλονται στα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, καθώς δημιουργούνται τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα (μεταφορά των εργαζομένων, αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, σοβαρά προβλήματα στις προμήθειες των υλικών κλπ.) στην εκτέλεση του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016, (180) Εκατόν ογδόντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 20-09-2022 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **(180) Εκατόν ογδόντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 20-09-2022 με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Μιχαηλίδης έδωσε αρνητική ψήφο.

Ο Κ.Θεοδωρίδης δήλωσε: «ΥΠΕΡ Η παράταση δικαιολογείται λόγω της υγειονομικής κατάστασης και του γεγονότος οι εργασίες υποχρεωτικά εκτελούνται τις μη εργάσιμες ημέρες».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 07-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 72/2020 μελέτη, προϋπ/σμού 75.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 289/2021 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας»".
4. Την από 20-09-2021 υπογραφείσα σύμβαση, με συμβατικό ποσό 62.303,59€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 20/03/2022.
5. Την αριθμ.πρωτ. 4995/2-02-2022 αίτηση του αναδόχου «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Τη σύμφωνη γνώμη και την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 20/09/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας» ΑΜ:72/2020**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **20/09/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **43 / 2022**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21-02-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ