

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**Από το αριθμ. **6 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΒέροιαςΑριθμός Απόφασης: **78 / 2022**.**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **24-02-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

**Απόντες**

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 17-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης για το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προγράμματος 'Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020' Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441).

Αρ. Μελέτης: 92/2020.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 690.967,75 € (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 690.967,75 (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Συμβ. Δαπάνη: 690.967,75€ + 165.832,26€ για Φ.Π.Α.= 856.800,01€ (με ΦΠΑ).

Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α. 64/7336.002 Δήμου Βέροιας.

Έκπτωση Έργου: 49,00 %.

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Σαχινίδης Κων/νος Ηλεκ/γος Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.ζ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων

του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.

Ακόμα με το άρθρο 72 παρ.στ ii του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Ο.Ε. αποφασίζει 'στ.ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.'

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του υπ' αριθ.πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (11/10/2021) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω μη ορισμού αρχαιολόγου. Επίσης και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενες μήνες στην περιοχή του έργου.

Ειδικότερα στην αίτηση του ο ανάδοχος αναφέρει ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω παράταση είναι: 1) Από 11/10/2021 (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως 10/01/2022 (ημερομηνία κοινοποίησης εγγράφου αρχαιολογίας) λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ορισμού αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εργασιών. 2) Από 11/01/2022 έως 31/01/2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα στις 11/01 και 12/01 ο καιρός ήταν βροχερός ενώ στις 13/01 και 14/01 δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών λόγω του ότι το έδαφος είναι αργιλώδες και μετά την βροχόπτωση είναι αδύνατη η κίνηση των μηχανημάτων. Επιπλέον, από τις 15/01 έως τις 25/01 επικράτησε παγετός. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 112 ημερών.

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βεροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα 11/1/2022 – 31/1/2022 υπήρξαν 20 ημέρες κατά τις οποίες λόγω βροχόπτωσης-παγετού δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 720/15.2.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «**Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας**» όπως προτείνεται μέσω της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1<sup>ου</sup> υποέργου, έως 28/10/2022.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 112 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 112 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 112 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 28/10/2022.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Κ.Θεοδωρίδης δήλωσε: «ΥΠΕΡ καθόσον αφορά 1<sup>η</sup> παράταση και υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω μη ορισμού αρχαιολόγου.».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 17-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 92/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 1.680.000,00€ με ΦΠΑ, που συντάξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 287/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»".
4. Την από 11/10/2021 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας με συμβατικό ποσό 690.967,75€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 08/07/2022.
5. Την από 02/02/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Το αριθμ. 720/15.2.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28/10/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά 112 ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **28/10/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **78 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 08-03-2022  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ