

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **6 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **79 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και
χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε.
Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **24-02-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 18-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 411.100,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 220.602,34 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64.7331.001.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: (Μ.Ε. 47,18 %).

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-09-2021.

1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 19.12.2021.

2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 19.03.2022.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την **35/2020** μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της **305/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **19-03-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 19.03.2021, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19.09.2021.

Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί δύο παρατάσεις συνολικά έξι (3+3) μηνών, δηλαδή έως την 19.03.2022, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 338/2021 και 472/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Με την με αρ. πρ.7782/16.02.2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (90) ενενήντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.06.2022, λόγω:

1. Τα καιρικά δεδομένα που επικράτησαν το διάστημα από 05/11/2021 έως και σήμερα 15/02/2022 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δελτία καιρού ανά μήνα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών στον εξωτερικό χώρο του αμφιθεάτρου και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας.
2. Την λειτουργία των δημοτικών σχολείων σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης του covid-19, που μας περιορίζουν να εκτελούμε εργασίες παρουσία των μαθητών.
3. Την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη πανδημία δημιουργώντας προβλήματα στη διαθεσιμότητα των υλικών (μεγάλος χρόνος παράδοσης) με αποτέλεσμα την μη ομαλή ροή του έργου και τη μη δυνατότητα τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
4. Την αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στα πλαίσια τήρησης των μέτρων πρόληψης από τον ιό covid-19, με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (90) ενενήντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.06.2022 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι τις 19.06.2022 με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά..»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Μιχαηλίδης έδωσε λευκή ψήφο.

Ο Κ.Θεοδωρίδης δήλωσε: «ΥΠΕΡ λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του έργου και δεν επιβαρύνεται με επί πλέον δαπάνη.»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 18-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 35/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 305/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)»".
4. Την από 19-03-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 338/2021 και 472/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκαν δύο παρατάσεις συνολικά έξι (3+3) μηνών, δηλαδή έως την 19.03.2022.
6. Την αριθμ.πρωτ. 7782/16.02.2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλαδή μέχρι 19/06/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **19/06/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **79 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-03-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ