



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

## ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ &  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια

Ταχ. Κωδ.: 591 32

Τηλ : 23 31 35 06 12

Πληροφορίες: Σ. Θεοφυλακτίδου

Βέροια, 26-04-2021

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 10<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 70/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.896,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7321.015

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ( 48,00 %)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 22-05-2021

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 70/2020 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 457/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.»

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **22-01-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 22.01.2021, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 22.05.2021.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την αίτηση με αρ. πρ.7126/23.04.2021 η ανάδοχος εταιρεία ζητά να του χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (28) είκοσι οκτώ ημερών δηλαδή μέχρι τις 18.06.2021, λόγω 1. Κατάλληλων καιρικών συνθηκών και 2. Ειδικών μέτρων -Πανδημίας COVID-19, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, (28) είκοσι οκτώ ημερών δηλαδή μέχρι τις 18.06.2021 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **(28) είκοσι οκτώ ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης **18.06.2021** με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                    | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                    |
|---------------------------------------|---|--|
| ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ<br>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |