

Βέροια 13/05/2021

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΈΡΓΟ: «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2019

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	24.276,67 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	24.276,67 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΠΙΛΑΓΑΣ – Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ

Πίστωση από ΓΓΑ στον ΚΑ:02.61.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 14 %.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάρχουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένα απόφασή της."

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 3181/24.2.2021 σύμβαση του αναδόχου 'ΠΙΛΑΓΑΣ –Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 460/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολήπτη 'ΠΙΛΑΓΑΣ –Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ'

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 24/02/2021, χρόνο κατασκευής 3 μήνες (90 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 24/05/2021.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 12/5/2021 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου για 45 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ήταν ότι απαιτείται χρόνος για την αδρανοποίηση του ασφαλιστικού τάπητα.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω του παραπάνω λόγου είναι 45 ημέρες και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 45 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 45 ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 8/07/2021.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Περιουσίας

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης