



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4  
Βέροια, Τ.Κ. 59100  
Πληροφορίες: Στ. Σιδηροπούλου  
Τηλ.: 23313 50593  
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 09-03-2020

Προς: Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

- Θ Ε Μ Α : Παράταση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας
- Σ Χ Ε Τ. 1. Η από 22.03.2017 προγραμματική σύμβαση των έργων:  
«Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»  
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»
2. Η 359/2016 απόφαση ΔΣ για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης
3. Το από 4.03.2020 πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Με την 359/2016 απόφαση του το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την από 22.03.2017 προγραμματική σύμβαση και όρισε κοινή επιτροπή παρακολούθησης τους, στα παρακάτω έργα:  
«Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και  
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας».

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης βρίσκεται, για το πρώτο έργο στο στάδιο της εκπόνησης των σχετικών μελετών από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και για το δεύτερο στο στάδιο προσωρινής παραλαβής και υπολείπεται η οριστική παραλαβή του έργου ύστερα από την παρέλευση και του χρόνου εγγύησης αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης η συνολική διάρκεια αυτής ορίστηκε στους τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 22.03.2020. Ο υπολειπόμενος χρόνος αυτής δεν αρκεί για την υλοποίηση των έργων, την προσωρινή και οριστική παραλαβή τους.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

για την παράταση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας κατά τριάντα (30) μήνες ήτοι έως 22.09.2022

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας  
Δόμησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Η Συντάξασα	Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε. κ.α.α	Ο Δ/ντής Τ.Υ.
Σιδηροπούλου Στέλλα Αρχιτέκτων Μηχανικός	Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός	Βουσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4  
Βέροια, Τ.Κ. 59100  
Πληροφορίες: Στ. Σιδηροπούλου  
Τηλ.: 23313 50593  
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 09-03-2020

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Θ Ε Μ Α : Παράταση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας
- Σ Χ Ε Τ. 1. Η από 22.03.2017 προγραμματική σύμβαση των έργων:  
«Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»  
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»
2. Η 359/2016 απόφαση ΔΣ για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης
3. Το από 4.03.2020 πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

#### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την 359/2016 απόφαση του το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την από 22.03.2017 προγραμματική σύμβαση και όρισε κοινή επιτροπή παρακολούθησης τους, στα παρακάτω έργα:  
«Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και  
«Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας».

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης βρίσκεται, για το πρώτο έργο στο στάδιο της εκπόνησης των σχετικών μελετών από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και για το δεύτερο στο στάδιο προσωρινής παραλαβής και υπολείπεται η οριστική παραλαβή του έργου ύστερα από την παρέλευση και του χρόνου εγγύησης αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης η συνολική διάρκεια αυτής ορίστηκε στους τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 22.03.2020. Ο υπολειπόμενος χρόνος αυτής δεν αρκεί για την υλοποίηση των έργων, την προσωρινή και οριστική παραλαβή τους.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

για την παράταση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας κατά τριάντα (30) μήνες ήτοι έως 22.09.2022

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας  
Δόμησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης