



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΑΣΩΝ

Γραφείο: Ε3/α
Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132
Πληροφορίες: Β.Μαυροματίδου
Τηλέφωνο: 2331350575

ΒΕΡΟΙΑ, 31-8-2018

Α.Π.: Δ.Υ./Ε/1024

ΠΡΟΣ:

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου για την εκπόνηση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίηση τους »

Με την αρ. πρωτ. **23342/31-8-2018** αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία **«ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι **31-10-2018**. Οι λόγοι που επικαλείται είναι η ανάγκη αποξήρανση των υποκειμένων στρώσεων αδρανών υλικών για την ασφαλή κατασκευή του ελαστικού δαπέδου, που εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων του Ιουνίου αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Από την σύμβαση- που υπογράφηκε 15-7-2016 το έργο προϋπολογισμού **13.429,02 €** (με ΦΠΑ), προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις αρ. **605/2016, 761/2016, 62/2017, 288/2017, 394/2017, 540/2017, 18/2018, 412/2018 και 493/2018** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως 31-8-2018.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ. 763/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου 15851/7-6-2018 για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη.

Η Υπηρεσία μας θεωρώντας :

α) ότι οι υπολειπόμενες εργασίες δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, που δεν επέτρεψαν τις εργασίες διάστρωσης του ελαστικού δαπέδου, κρίνοντας ότι αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν στο αιτούμενο διάστημα και

β) ότι θα καταστή δυνατόν να εξεταστεί το αίτημα για επέκταση της σύμβασης για εργασίες και ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, προκειμένου να σταλούν για έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο ,

αποδέχεται το αίτημα παράτασης εισηγούμενη , την παράταση μέχρι και 31/10/2018.

Η παράταση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», διότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .

Σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008 , παρ.10, η Δ/νουςα Υπηρεσία καλεί την Προϊσταμένη της αρχή , ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Μ.Ε.Δ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος -
Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ