



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια 21-6-2019

Τμήμα: Υδραυλικών - Εγγειοβελτιωτικών
Έργων (Γ/3)
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59100
Πληροφορίες: Ε. Γκαβανάς
Τηλ.: 23313 50588
Φαξ: 23310 21777

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»
Σ Χ Ε Τ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της 1^{ης} φάσης και της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»

Μελέτη : «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας»

Αρ. μελέτης : 125/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ανάδοχος : Α. Αβραμίδης & Φ. Ριζόπουλος

Συμβατική δαπάνη: 18.664,08 € (με φπα)

1^η Σ.Σ.Ε.: 8.633,85 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την με αριθμό 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μελέτης στον ανάδοχο μελετητή και στη συνέχεια υπογράφηκε η 8099/2.4.2019 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Με την 341/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε ο 1ος ΣΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια υπογράφηκε η 12652/23.5.2019 1^η συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 2/4/2019 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 2/07/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). με την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ο χρόνος αυτός διαμορφώθηκε σε 98 ημέρες για την πρώτη φάση και 60 ημέρες για την β φάση ήτοι συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10/09/2019 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 4/6/2019 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν να εκτελεστεί η εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου (τοπογραφικών και γεωτεχνικών) αλλά και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π.Ε. απαραίτητου για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης φάσης για χρονικό διάστημα 20 ημερών και του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/09/2019 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ