

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.  
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς  
Τηλέφωνο :2331350588

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :Παράταση χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας  
Υπηρεσία :« Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»  
Αρ. μελέτης :82/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας  
Ανάδοχος : Κ. Ιωαννίδης  
Συμβατική δαπάνη: 18.328,28 € (με φπα )  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Η προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με την 82/2017 μελέτη της ΤΥΔΒ, την 27375/9.10.2018 απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου στην παραπάνω Εταιρεία και της από 10/10/2018 σύμβασης (αριθμ πρωτ. 27556/2018) μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Η υπηρεσία σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 10/10/2018 και χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 10/01/2019.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας υπέβαλε στις 31/12/2018 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (10/1/2019) έως (10/05/2019), δηλαδή για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω μη ολοκλήρωσης των επιστρώσεων με νέο ασφαλοτάπητα από άλλη εργολαβία και που δεν επέτρεψαν στο να εκτελεστεί η προμήθεια.

Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας κατά 120 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 2 της σύμβασης παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών της ολοκλήρωσης της προμήθειας για χρονικό διάστημα 120 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 10/05/2019.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ