



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 12-2-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Σ.Κ.Α.Μ.
Γραφείο: Γ4
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.387,60 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 12.387,60 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.6117.001 (2019)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες λήξη την 5-5-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 539/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **5-9-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 5-9-2018, χρόνο αποπεράτωσης οκτώ (8) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 5-5-2019.

Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί και έχει παραληφθεί το τοπικό πλάνο δράσης.

Με την υπ' αριθμ. 2498/30-1-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά ένα (1) μήνα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που δεν του επέτρεψαν τη συλλογή απαιτούμενων στοιχείων για τη μελέτη.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση ενός (1) μηνών, δηλαδή μέχρι την 5-6-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για την υπηρεσία «**Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 5-6-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Σ.Κ.Α.Μ.

Μαυρουδής Ιωαννίδης
Ηλ/γος Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός