



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 26-9-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

**Προς :**

Τμήμα: Σ.Κ.Α.Μ.  
Γραφείο: Γ4  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια  
Τηλ : 2331350600  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.387,60 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ»  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 12.387,60 € με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.6117.001 (2019)  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες + ένα (1) μήνα παράταση, λήξη την 5-6-2019

*Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».*

Η Υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 539/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **5-9-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η Υπηρεσία σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 5-9-2018, χρόνο αποπεράτωσης οκτώ (8) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 5-5-2019.

Με την υπ' αριθμ. 155/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση ενός (1) μηνός.

Με την υπ' αριθμ. 484/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση τεσσάρων (4) μηνών

Με την υπ' αριθμ. 20940/5-9-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά (2) μήνες διότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Γ' φάση πρέπει το ερωτηματολόγιο να διενεργηθεί τον Σεπτέμβριο που η κίνηση των οχημάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Β' φάση «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση σεναρίων», είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας η Γ' φάση «Καθορισμός στόχων και εκπόνηση του ΣΒΑΚ» και αναμένεται το τελικό στάδιο, η Δ' φάση που είναι η «Έγκριση του ΣΒΑΚ».

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 5-12-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την υπηρεσία «**Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 5-12-2019.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ**

Ο Επιβλέπων

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος Σ.Κ.Α.Μ.

Σάββας Θεοδωρίδης  
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

Μαυρουδής Ιωαννίδης  
Ηλ/γος Μηχ/κος

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιάς  
Ηλ/γος Μηχανικός