



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 27-01-2020

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Σ.Ε.  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια  
Τηλ : 2331350587  
Πληροφορίες: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 1<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών  
ΕΡΓΟ: «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης /  
Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 103/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500,00,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 24.225,00€ με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30/7321,012  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εξήντα(60) ημέρες, λήξη την 29/02/2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 103/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 256/2019 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **30-12-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης **30-12-2019**, χρόνο κατασκευής 60 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης **29-02-2020**.

Με την υπ' αρ. 1484/24-01-2020 (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης /

Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», για παράταση κατά 4 μήνες με ημερομηνία περαίωσης έως 30-06-2020, γιατί οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνουν εργασίες ασφαλτοσκυροδεμάτων που προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους απαιτούνται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες , αλλά και δαπέδου με χυτό συνθετικό τάπητα σε εξωτερικό αθλητικό χώρο, που για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους απαιτείται αφενός ικανός χρόνος για την εξάτμιση των διαλυτών του νωπού ασφαλτοτάπητα και αφετέρου απαιτούνται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, με υψηλή θερμοκρασία χωρίς να επίκειται βροχόπτωση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση 4 (τεσσάρων) μηνών, δηλαδή μέχρι την 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα 4 μηνών για το έργο «Προσαρμογή χώρου και Δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης / Χειροσφαίρισης / Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-06-2020, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ &  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ**