



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Τεχνικό (Γ/1)
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4
Βέροια, Τ.Κ. 59100
Πληροφορίες: Ε. Γκαβανάς
Τηλ.: 23313 50588
Φαξ: 23310 21777

Βέροια 5-1-2021

Προς: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης *‘Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου , από το ΥΠ.ΠΟ.Α, κτιρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)’.*

Σ Χ Ε Τ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης *‘Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου , από το ΥΠ.ΠΟ.Α, κτιρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)’.*

Μελέτη: *‘Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου , από το ΥΠ.ΠΟ.Α, κτιρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)’. »*

Αρ. μελέτης : 102/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Ανάδοχος : Κων/νος Παπαθανάκος
Συμβατική δαπάνη: 4.032,25 € (χωρίς φπα) & 5.000.00 € (με φπα)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Την 10-09-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 09:30 πμ διεξήχθη ηλεκτρονική κλήρωση από την επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων όπως ορίστηκε με την 243/2020 απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να γίνει ανάδειξη επιλογής αναδόχου μελετητή σε απευθείας ανάθεση (ΚΗΣΚ) της μελέτης *‘Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α, κτιρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καρανασάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)’.* Προϋπολογισμού *‘5.000,00 €’, με κατηγορία μελέτης: ‘7 (Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη)’.*

Σε συνέχεια του από 10.09.2020 αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης υποβλήθηκε πρόσκληση στον ανάδοχο ο οποίος και ανταποκρίθηκε θετικά. Με την με αριθμό 18832/22.9.2020 απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση μελέτης στον μελετητή *‘Κων/νο Παπαθανάκο’* και στη συνέχεια υπογράφηκε η 19980/5.10.2020 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.

Η εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 5/10/2020 και καθαρό χρόνο κατασκευής 90 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 5.1.2021 (χωρίς τον χρόνο για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις). Ο ανάδοχος της μελέτης υπέβαλε στις 22.12.2020 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της μελέτης κατά 60 ημέρες. Οι λόγοι τους οποίους

επικαλείται είναι ότι απαιτείται παράταση λόγω επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ιού COVID19.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση.

Με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται Η Ο.Ε. να εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για χρονικό διάστημα 60 ημερών του συνόλου της καθαρής προθεσμίας του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 5.3.2021 (χωρίς τις ενδιάμεσες εγκρίσεις).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ