



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 07-01-2021
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

Προς :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «**Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Ν.Νικομήδειας Δήμου Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 380.680,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 130.830,76 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : ΚΑ: 64.7323.004.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ (210) ημέρες, λήξη την 18-01-2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **57/2019** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 24/2020 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **18-06-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 18-06-2020, χρόνο κατασκευής διακόσιες δέκα (210) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-01-2021.

Με την αριθμ. 26274/18-12-2020 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρου 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 που δημιουργεί καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 30% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση οκτώ (8) μηνών, δηλαδή μέχρι την 12-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για το έργο «**Αγροτική οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Ν.Νικομήδειας Δήμου Βέροιας**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 12-2-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ