

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **20/97** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **632/97**

Περίληψη

«Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων»

Σήμερα **15 Δεκεμβρίου** του έτους **1997** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **11-12-1997** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **25** μελών βρέθηκαν παρόντα **15** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u> <u>Πάρεδροι</u>	<u>Παρόντες</u>
1. Κ. Ασλάνογλου	Α. Δελαβερίδης	Γ.Μπαλτζής
2. Ι. Κουρουζίδης	Θ. Τέτος	
3. Μ. Ποτουρίδης	Ε. Λελεκάκης	
4. Κ. Κόλβατζης	Κ. Πουλασουχίδης	
5. Κ. Βαφείδης	Π. Καρασαββίδου	
6. Δ. Αδάμου	Α. Καραντουμάνης	
7. Κ. Γκαβαϊσές	Χ. Παπαγεωργίου	<u>Απόντες Πάρεδροι</u>
8. Α. Μαρκούλης	Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα	Λ.Χατζηγεωργίου
9. Λ. Τάκης	Β. Τσίλης	Θ.Δεμερτζής
10. Ε. Παναγιωτίδης	Π. Αγαθαγγελίδης	
11. Ο. Σιδηρόπουλος		
12. Ε. Σοφιανίδης		
13. Γ. Χιονίδης		
14. Δ. Ζαμάνης		
15. Μ. Αδαλόγλου		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 608/97 απόφ. προσήλθε ο κ. Κόλβατζης .
Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 609/97 απόφ. αποχώρησε ο κ.Ζαμάνης.
Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 612/97 απόφ. αποχώρησε ο κ. Ο.Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 9-12-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας έτους 1997 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 70/151.91ζ ύψους 2 εκ. δρχ. για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδών συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων». Η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με την αριθ. 33/97 μελέτη του ΤΤΔΒ και έχει ανατεθεί απ' ευθείας ύστερα από την 288/97 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής στον κ. Κουκουδά Στυλιανό ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 5% και ύψος σύμβασης 1.900.000 δρχ.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, για τις οποίες η αντίστοιχη δαπάνη καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του ισχύοντος προϋπολογισμού.

Με την από 28-11-1997 αίτησή του ο κ. Κουκουδάς Στυλιανός ΕΔΕ ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων» του οποίου είναι ανάδοχος, ύστερα από την αριθ. 288/97 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που του ανέθεσε απ' ευθείας την εκτέλεση του έργου αυτού, που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 1997.

Η σύμβαση για την εκτέλεσή του υπεγράφει στις 3-10-97 και η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίσθηκε στις (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες από το χρόνο κατάρτισης αυτής, ήτοι στις 9-12-97.

Κατά τους ισχυρισμούς του αναδόχου οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου (συνεχείς βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την κατασκευή των διαβάσεων, εργασίες στην περιοχή του αγροκτήματος Μέσης, εξ αιτίας της λασπώδους κατάστασης των αγροτικών οδών.

Όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 «Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της ολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των (3) τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από το σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία.

Η κατατεθείσα αίτηση από τον ανάδοχο περιλαμβάνεται στα όρια της ταχθείσας συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις είχαν κάνει αδύνατη την εκσκαφή τάφρων και την σκυροδέτηση της βάσης των σωληνώσεων των διαβάσεων στους αγροτικούς δρόμους.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 402/96 ΠΔ/τος (ΦΕΚ 269 Α'/10-12-96) και του άρθρου 43 του ΠΔ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την έγκριση ή όχι της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.-Το από 9-12-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
- 2.-Την υπ' αριθ. 33/97 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.-Την υπ' αριθ. 288/97 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία έχει ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση του παραπάνω έργου στον Στυλιανό Κουκουδά ΕΔΕ.

4.-Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων» που συντάχθηκε από την Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό.

5.-Οτι με τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, για τις οποίες η αντίστοιχη δαπάνη καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του ισχύοντος προϋπολογισμού.

6.-Οτι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 1197 και στον ΚΑ 70/151.9ιζ υπάρχει γραμμένη πίστωση 2.000.000 δρχ.

7.-Οτι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών.

8.-Την από 28-11-97 αίτηση του Στυλιανού Κουκουδά ΕΔΕ με την οποία ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων» έως τις 3-2-98.

9.-Οτι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να γίνουν οι εργασίες σε καθημερινή βάση.

10.-Τις διατάξεις του ΠΔ 402/96 (ΦΕΚ 269 Α/10-12-96) καθώς και του αρθ. 43 του ΠΔ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α)Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Συν/σμού Μέσης και κατασκευή διαβάσεων» που συντάχθηκε από την Μαρούλα Γεωργιάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό με τον οποίο πίνακα γίνεται αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών για τις οποίες η αντίστοιχη δαπάνη καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του ισχύοντος προϋπολογισμού.

Β)Εγκρίνει την γενική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου για 2 μήνες δηλ. μέχρι 3-2-98.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **632/ 1997**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ι. Κουρουζίδης

Ε. Παναγιωτίδης

Μ. Ποτουρίδης

Ο. Σιδηρόπουλος

Κ. Κόλβατζης

Ε. Σοφιανίδης

Κ. Βαφείδης

Δ. Ζαμάνης

Δ. Αδάμου

Μ. Αδαλόγλου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Γκαβαῖσές

Α. Μαρκούλης

Λ. Τάκης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 13-1-1998

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ