

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ'αριθ. 4 / 97 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 127/97

Π ε ρ ί λ η ψ η:

«Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαμόρφωση - Διαπλάτυνση στη συμβολή Κουντουριώτη και Κυδωνοχωρίου».

Σήμερα **17 Φεβρουαρίου** του έτους 1997 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα 20:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **13-2-97** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόδρους σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.

Παρόντες

1. Κ. Ασλάνογλου
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Ποτουρίδης
4. Κ. Κόλβατζης
5. Κ. Βαφείδης
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Αδάμου
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Πουλασουχίδης
10. Π. Καρασαββίδου
11. Κ. Γκαβαϊσές
12. Α. Μαρκούλης
13. Α. Καραντουμάνης
14. Λ. Τάκης
15. Ε. Παναγιωτίδης
16. Ο. Σιδηρόπουλος
17. Ε. Σοφιανίδης
18. Χ. Παπαγεωργίου
19. Β. Τσίλης
20. Γ. Χιονίδης
21. Δ. Ζαμάνης
22. Μ. Αδαλόγλου
23. Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Πάρεδροι

- Θ. Τέτος
Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα

Παρόντες

- Γ. Μπαλτζής
Θ. Δεμερτζής

Απόντες Πάρεδροι

- Λ. Χατζηγεωργίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 100/97 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Ι. Κουρουζίδης και Κ. Κόλβατζης. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 101 /97 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Π. Αγαθαγγελίδης και Γ. Μπαλτζής. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 104/97 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Κ. Γκαβαϊσές και Β. Τσίλης και αποχώρησαν οι κ. κ. Ε. Παναγιωτίδης και Θ. Δεμερτζής. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 105/97 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης, Κ. Βαφείδης, Α. Δελαβερίδης και Π. Καρασαββίδου. Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 106/97 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Ζαμάνης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-2-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ που έχει ως εξής: Με την από 13-1-97 αίτησή του ο κ. Αθανάσιος Τσαμήτρος Ε.Δ.Ε ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση - Διαπλάτυνση στη συμβολή Κουντουριώτη και Κυδωνοχωρίου» του οποίου είναι ανάδοχος, ύστερα από την αριθ. 266/96 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που του ανέθεσε απ' ευθείας την εκτέλεση του έργου αυτού.

Το πιο πάνω έργο περιλαμβάνονταν στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 1996.

Η σύμβαση για την εκτέλεσή του υπεγράφει στις 18-11-1996 και η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε στις (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης αυτής, ήτοι στις 17-1-1997.

Κατά τους ισχυρισμούς του αναδόχου οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη διάρκεια της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου και υπολείπεται να εκτελεσθούν η καθαίρεση του υφισταμένου οδοστρώματος, οι εκσκαφές για την υψομετρική διαμόρφωση της οδού, η κατασκευή της νέας υπόβασης και η ασφαλτόστρωση της οδού. Ακόμη τέλος δεν έχει γίνει μετατόπιση δικτύου του Ο.Τ.Ε που διασχίζει τον κόμβο, περιλαμβανομένου και ενός στύλου που βρίσκεται στην ζώνη διεύρυνσής του.

Όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 «Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της ολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των (3) τριών μηνών (οριακή προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από το σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Η κατατεθείσα αίτηση από τον ανάδοχο περιλαμβάνεται στα όρια της ταχθείσας συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες της χειμερινής περιόδου δεν αποτελούν ιδανικές συνθήκες για ασφαλτόστρωση. Πέρα όμως απ' αυτό η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου επιβάλλεται και από την καθυστέρηση του Ο.Τ.Ε να ολοκληρώσει τις εργασίες που αφορούν την μεταφορά του δικτύου. Κατά την αυτοψία που έγινε στις 6-2-1997 από υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος διαπιστώθηκε ότι αυτές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Υστερα από τα πιο πάνω το θέμα διαβιβάζεται στο Δ.Σ προκειμένου ν' αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. - Το από 11-2-97 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Κων/νου Γκαβαϊσέ.
2. Την υπ' αριθ. 266/96 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε απ' ευθείας η εκτέλεση του παραπάνω έργου στον Αθανάσιο Τσαμήτρο ΕΔΕ.

3. Την αριθ. 49/96 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
4. Την από 13-1-97 αίτηση του Αθανασίου Τσαμήτρου Ε.Δ.Ε με την οποία ζητάει την παράταση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση - Διαπλάτυνση στη συμβολή Κουντουριώτη και Κυδωνοχωρίου» κατά 105 μέρες (3,5 μήνες δηλ. μέχρι 30-4-97) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
5. Οτι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη διάρκεια της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου και υπολείπονται οι εργασίες υποδομής και ασφαλτόστρωσης της οδού.
6. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου για την ολοκλήρωσή του.
7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 5 του Ν. 1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαμόρφωση - Διαπλάτυνση στη συμβολή Κουντουριώτη και Κυδωνοχωρίου», το οποίο ανατέθηκε στον Αθανάσιο Τσαμήτρο ΕΔΕ με την αριθ. 266/96 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής, κατά 105 μέρες (3,5 μήνες) δηλ. μέχρι 30-4-1997 επειδή οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη διάρκεια της ταχθείσας προθεσμίας περαίωσης του έργου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **127 / 1997**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Ποτουρίδης

Κ. Κόλβατζης

Κ. Βαφειδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Αδάμου

Ε. Λελεκάκης

Κ. Πουλασουχίδης

Π. Καρασαββίδου

Κ. Γκαβαϊσές

Α. Μαρκούλης

Α. Καραντουμάνης

Ε. Παναγιωτίδης

Ο. Σιδηρόπουλος

Ε. Σοφιανίδης

Χ. Παπαγεωργίου

Β. Τσίλης

Γ. Χιονίδης

Δ. Ζαμάνης

Μ. Αδαλόγλου

Π. Αγαθαγγελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24 - 2 - 1997
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ