

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **2/2000** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **57/2000**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή τοιχείων- ασφαλτοστρώσεις οδών Κ.Βερμίου".

Σήμερα **24 Ιανουαρίου** του έτους **2000** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **20-1-2000** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Ε. Λελεκάκης
10. Κ. Γκαβαϊσές
11. Κ. Βαφείδης
12. Γ. Ουρσουζίδης
13. Ν. Χαμαλής
14. Σ. Γεωργιάδης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
16. Π. Πιτούλιας
17. Α. Κεσίδης
18. Μ. Σουμελίδης
19. Α. Ταραλάς
20. Χ. Σκουμπόπουλος
21. Χ. Γεωργιάδης
22. Β. Γιαννουλάκης
23. Σ. Παναγιωτίδης
24. Λ. Τσαβδαρίδης
25. Θ. Σιδηρόπουλος
26. Ε. Σοφιανίδης
27. Ε. Λευκοπούλου
28. Ι. Ακριβόπουλος
29. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Απόντες

- Κ. Κόλβατζης
- Ε. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 24/00 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Σ. Παναγιωτίδης.
3) Κατά την ψηφοφορία της υπ' αριθ. 25/00 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ο. Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 26/00 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 28/00 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 29/00 απόφασης επανήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 41/00 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Βαφείδης, Ε. Λευκοπούλου.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-12-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Με την από 3-12-99 αίτησή του προς το Δήμο Βέροιας ο κ. Αθανάσιος Πετρογιάννης ΕΔΕ, ανάδοχος του έργου «Κατασκευή τοιχείων-ασφαλτοστρώσεις οδών Κ. Βερμίου» ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι 30/5/2000, διότι κατά τους ισχυρισμούς του οι υπολοιπούμενες εργασίες να εκτελεσθούν, ήτοι διαπλάτυνση τμήματος οδού με τα ανάλογα τεχνικά τοιχεία αντιστήριξης και ολοκλήρωσης της ασφαλτόστρώσής της, δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον συνοικισμό (χαμηλές θερμοκρασίες).

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση το πέρας της προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών είναι στις 21/1/2000.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 «Σύμβαση κατασκευής» παρ. 4 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98) «Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου, ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο ...

Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Όπως προβλέπεται στην αριθ. 776/97 Γνωμοδότηση του Νομ. Συμβουλίου του Κράτους «Από την ισχύουσα νομοθεσία δεν τάσσεται συγκεκριμένη προθεσμία για την εξέταση και την έκδοση απόφασης, επί αιτήσεως του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου. Η απόφαση όμως αυτή, πρέπει να εκδοθεί κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη πριν την λήξη της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας με συνυπολογισμό και της προθεσμίας που δύναται οίκοθεν να χορηγήσει η υπηρεσία ...

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 «Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες» του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται β) είτε «χωρίς αναθεώρηση» (για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών), όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου ...».

Για την σκυροδέτηση η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πάνω από 0° C και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να βρεθεί το σκυρόδεμα σε θερμοκρασία παγετού, που από τα αναγραφόμενα στην αίτησή του ισχυρίζεται ότι αναπτύσσεται στο Δ.Δ. Κ. Βερμίου ο ανάδοχος.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων – ασφαλτοστρώσεις οδών Κ. Βερμίου».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος : Υπάρχουν ερωτήσεις;

Τσαμήτρου : 1) Ποιος είναι ο χρόνος δημοπράτησης του έργου;

2) Ποιο είναι το ύψος της συμβατικής δαπάνης;

3) Ποιες εργασίες έχουν γίνει μέσα στο συμβατικό αντικείμενο και ποιες δεν έχουν γίνει;

4) Υπάρχει ημερολόγιο και πίνακας εργασιών που να καθορίζει ποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν σ' αυτό το χρονικό διάστημα ;

5) Στην αίτηση του αναδόχου λέει ότι υπάρχει σ' εκκρεμότητα ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών από τις 15-10-99. Γιατί δεν έχει προχωρήσει ;

Ποτουρίδης : Το θέμα είχε ξανάρθει στο Δ.Σ. και αναβλήθηκε.

Η Κοινότητα Κ. Βερμίου έχει δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το έργο ξεκίνησε αργά γιατί έγινε δημοπρασία. Αρχικό ποσό ήταν 16 εκ. δρχ.

Έχει μια έκπτωση της τάξης 20%.

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. Υπάρχει βιβλίο έργου. Υπάρχει αποπεράτωση τμήματος του έργου. Κι εγώ είχα αντίρρηση να δοθεί παράταση, όμως είμαστε μπροστά σ' αδιέξοδο. Αν πούμε ότι δεν θα δοθεί παράταση χάνεται το έργο.

Θεωρούσα ότι ο εργολάβος μπορούσε να δουλέψει πιο σφικτά στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μ' έπεισαν όμως οι τεχνικοί από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου ότι είναι επικίνδυνο να πέσουν μετά κάποια εποχή στο Σέλι. Δέχθηκα αυτή την άποψη.

Για να μην χαθεί η πίστωση αυτή, εισηγούμαι να γίνει η παράσταση αυτή του χρόνου. Δεν θα βλάψει σε τίποτα την υπηρεσία.

Πρόεδρος : Υπάρχουν τοποθετήσεις ;

Τσαμήτρου : Δεν έχω αντίρρηση να πάρει παράταση ο εργολάβος, εφόσον χρειάζεται να γίνει το έργο. Έπρεπε όμως να υπάρχει αναλυτικός πίνακας εργασιών ώστε να μην δώσουμε αόριστα μία παράταση.

Οι αρμόδιοι θα μπορούσαν να κάνουν τις δημοπρασίες εγκαίρως τουλάχιστον στα ορεινά Δ.Δ., για να μην φθάνουμε μέσα στον χειμώνα και πληρώνουμε τζάμπα αναθεωρήσεις.

Πρόεδρος : Συμφωνεί το σώμα ;

Σύμβουλοι : Ναι.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 17-12-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.

2.- Την με αριθ. 97/99 μελέτη.

3.- Ότι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση το πέρας της προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών είναι στις 21-1-2000.

4.- Την από 3-12-99 αίτηση του Αθανασίου Πετρογιάννη, Ε.Δ.Ε. με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-5-2000.

5.- Την πρόταση του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.

6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός) δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 36, 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 (όπως τροπ/θηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98) και της αριθ. 776/97 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχείων – ασφαλτοστρώσεις οδών Κ. Βερμίου» μέχρι τις 30 Μαΐου 2000.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **57/ 2000**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	M. Ποτουρίδης	X. Σκουμπόπουλος
	I. Κουρουζίδης	X. Γεωργιάδης
	Δ. Ταχματζίδης	B. Γιαννουλάκης
	M. Γαβρίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	K. Πουλασουχίδης	Λ. Τσαβδαρίδης
	A. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέτκος	E. Σοφιανίδης
	E. Λελεκάκης	E. Λευκοπούλου
	K. Γκαβαϊσές	I. Ακριβόπουλος
	K. Βαφείδης	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Γ. Ουρσουζίδης	
	N. Χαμαλής	
	Σ. Γεωργιάδης	
	I. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	A. Κεσίδης	
	M. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

X. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 9- 2 -2000

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ