

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **10/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **288/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση –
ηλεκτροφωτισμός κεντρικής Πλατείας Σελίου».

Σήμερα **29 Απριλίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-4-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
13. Λ. Τάκης
14. Ν. Ουσουλτζόγλου
15. Σ. Γεωργιάδης
16. Π. Πιτούλιας
17. Α. Ταραλός
18. Χ. Σκουμπόπουλος
19. Χ. Γεωργιάδης
20. Λ. Τσαβδαρίδης
21. Θ. Σιδηρόπουλος
22. Ε. Σοφιανίδης
23. Ι. Ακριβόπουλος
24. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
25. Ε. Κουκουρδής
26. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Ι. Τριανταφυλλίδης
- Α. Κεσίδης
- Μ. Σουμελίδης
- Β. Γιαννουλάκης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 261/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 262/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Σιδηρόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 267/2002 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Ασλάνογλου, Π. Πιτούλιας, Λ. Τσαβδαρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 269/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 271/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-4-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 74/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β., της 583/2001 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ «ΕΞΑΝΤΑΣ Ε.Π.Ε.» και της 5043/28-09-2001 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε στις 05-04-2002 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28-03-2002) έως (28-7-2002), δηλαδή για χρονικό διάστημα 123 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο τόπο του έργου δεν στάθηκε δυνατή η περαίωσή του μέσα στα χρονικά πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 28-09-2001, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 28-3-2002.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου ήταν αδύνατη κάθε εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια- παγετός -βροχές) για διάστημα 110 ημερών.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 110 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 15-7-2002, χωρίς αναθεώρηση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-4-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 74/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 583/2001 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην ΕΞΑΝΤΑΣ Ε.Π.Ε.
- 4.- Την από 5-4-2002 αίτηση της ΕΞΑΝΤΑΣ Ε.Π.Ε. με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου συνολικά για διάστημα 4 μηνών δηλ. μέχρι 28-7-2002 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- 5.- Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 28-9-2001, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 28-3-2002.
- 6.- Ότι σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου ήταν αδύνατη κάθε εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια-παγετός-βροχές) για διάστημα 110 ημερών.
- 7.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο του έργου δεν επέτρεψαν την περαίωσή του μέσα στα χρονικά πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράμματος.
- 8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – ηλεκτροφωτισμός κεντρικής Πλατείας Σελίου» κατά 110 ημέρες, δηλ. μέχρι τις 15 Ιουλίου 2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **288/ 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	M. Ποτουρίδης	X. Σκουμπόπουλος
	I. Κουρουζίδης	X. Γεωργιάδης
	M. Γαβρίδης	Λ. Τσαβδαρίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	K. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	K. Ασλάνογλου	E. Σοφιανίδης
	A. Δελαβερίδης	I. Ακριβόπουλος
	Δ. Πέtkος	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	K. Κόλβατζης	E. Κουκουρδής
	E. Λελεκάκης	Γ. Μανακούλης
	Γ. Ουρσουζίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	N. Χαμαλής	
	Λ. Τάκης	
	N. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Π. Πιτούλιας	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-5-2002
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ