

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **19/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **458/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση αθλητικών
εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Τριποτάμου, Αγ.
Βαρβάρας».

Σήμερα **2 Σεπτεμβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-8-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Α. Δελαβερίδης
4. Δ. Πέtkος
5. Κ. Κόλβατζης
6. Ε. Λελεκάκης
7. Ν. Χαμαλής
8. Λ. Τάκης
9. Ν. Ουσουλτζόγλου
10. Σ. Γεωργιάδης
11. Ι. Τριανταφυλλίδης
12. Α. Κεσίδης
13. Μ. Σουμελίδης
14. Α. Ταραλός
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Θ. Σιδηρόπουλος
19. Ι. Ακριβόπουλος
20. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Μ. Γαβρίδης
- Κ. Πουλασουχίδης
- Κ. Ασλάνογλου
- Γ. Ουρσουζίδης
- Π. Πιτούλιας
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφινίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 438/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Κεσίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 444/2002 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-8-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 109/2000 μελέτη της ΤΤΔΒ και της 237/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στην Κ/Ξ Αργιαντόπουλος - Πασίδης.

Η σύμβαση που υπογράφηκε την 20-5-2002 προβλέπει προθεσμία περαίωσης ενενήντα ημέρες δηλ. μέχρι την 20-8-2002.

Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, της μετατόπισης δικτύου φωτισμού από την Δ.Ε.Η. στο γήπεδο της Αγ. Βαρβάρας και νέων εργασιών που προέκυψαν για την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου με αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση των εργασιών μέχρι την 30-10-2002.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-8-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 109/2000 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 237/2001 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Αργιαντόπουλος – Πασίδης.
- 4.- Την σχετική αίτηση του παραπάνω αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-10-2002.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι συχνές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η μετατόπιση δικτύου φωτισμού από τη ΔΕΗ στο γήπεδο της Αγ. Βαρβάρας και οι νέες εργασίες που προέκυψαν για την καλή και έντεχνη κατασκευή του έργου δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Τριποτάμου, Αγ. Βαρβάρας» μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **458 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	I. Κουρουζίδης	X. Σκουμπόπουλος
	A. Δελαβερίδης	X. Γεωργιάδης
	Δ. Πέtkος	B. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	K. Κόλβατζης	Θ. Σιδηρόπουλος
	E. Λελεκάκης	I. Ακριβόπουλος
	N. Χαμαλής	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Λ. Τάκης	E. Κουκουρδής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
	I. Τριανταφυλλίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	A. Κεσίδης	
	M. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-9-2002
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ