

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **5/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **197/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοσίων
χώρων Μ. Σάντας».

Σήμερα **17 Φεβρουαρίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-2-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Μ. Σακαλής
15. Χ. Φουρνιάδης
16. Χ. Ντόβας
17. Σ. Κρομμύδας
18. Β. Ρήσσου
19. Κ. Χιονίδης
20. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
21. Ι. Κουρουζίδης
22. Μ. Γαβρίδης
23. Δ. Δάσκαλος
24. Α. Δελαβερίδης
25. Γ. Μιχαλίδης
26. Δ. Ταχματζίδης
27. Σ. Μηλιόπουλος
28. Α. Παπαστεργίου
29. Κ. Πουλασουχίδης
30. Η. Σοφινίδης
31. Γ. Ορφανίδης

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Κ. Μιχαλίδης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Ντόβας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 182/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 183/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-1-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:Το έργο δεν ξεκίνησε ακόμη. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 87/2000 μελέτη του Τ.Π. & Α. του Δήμου Βέροιας και της 770/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ Μεταξάς Βασιλείου & ΣΙΑ Ε.Ε.-Γουσιανόπουλος Κων/νος. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής καθιστά της εργασίες ιδιαίτερα δύσκολες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες.

ΑΙΤΗΣΗ:Η κοινοπραξία με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ/207/16-1-2003 αίτηση ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:Της προηγούμενους μήνες ο καιρός πράγματι δεν βοήθησε στην έναρξη των εργασιών μετά την εγκατάσταση της Κοινοπραξίας, λόγω χειμώνα μιας και το υψόμετρο στην περιοχή είναι αρκετά μεγάλο.

Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση των εργασιών ώστε να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών. Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος για τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 22-4-2003.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: Τρεις (3) μήνες.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 22-4-2003.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-1-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 87/2000 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 770/2002 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Μ. Βασιλείου & Σία Ε.Ε. – Κ. Γουσιανόπουλος.
- 4.- Την από 16-1-2003 αίτηση της παραπάνω Κ/Ξ με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου συνολικά για διάστημα 3 μηνών.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η ιδιαιτερότητα της περιοχής δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.
- 6.- Της διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοσίων χώρων Μ. Σάντας» κατά 3 μήνες, δηλ. μέχρι της 22 Απριλίου 2003.

Η απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό **197/ 2003**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Τζήκα-Μπατσαρά

M. Σακαλής

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Δ. Ταχματζίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

H. Σοφιανίδης

Γ. Ορφανίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 24-2-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ