

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **8/2003** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **301/2003**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση
Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Προμηθέα».

Σήμερα **7 Απριλίου** του έτους **2003** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **3-4-2003** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Φουρνιάδης
14. Χ. Ντόβας
15. Σ. Κρομμύδας
16. Β. Ρήσσου
17. Κ. Χιονίδης
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
19. Ι. Κουρουζίδης
20. Μ. Γαβρίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαηλίδης
24. Σ. Μηλιόπουλος
25. Α. Παπαστεργίου
26. Κ. Πουλασουχίδης
27. Η. Σοφινιδής
28. Γ. Ορφανίδης

Απόντες

- Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
Μ. Σακαλής
Δ. Ταχματζίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης
Γ. Μανακούλης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 252/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Ντόβας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 253/2003 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Ντόβας και αποχώρησε ο κ. Γ. Μανακούλης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 258/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 272/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 275/2003 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Ντόβας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-3-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το έργο δεν ξεκίνησε ακόμη. Θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 93/2001 μελέτη του Τ.Π. & Α. του Δήμου Βέροιας και της 975/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρία.

ΑΙΤΗΣΗ: Η Εταιρία με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ/1224/13-3-2003 αίτηση ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες λόγω κακών καιρικών συνθηκών, καθώς και έγκριση του χρονοδιαγράμματος εργασιών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τους προηγούμενους μήνες ο καιρός πράγματι δεν βοήθησε στην έναρξη των εργασιών μετά την εγκατάσταση της Εταιρίας, λόγω χειμώνα.

Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση των εργασιών ώστε να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών. Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος για δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 28-5-2003.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : Δύο (2) μήνες.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ : 28-5-2003.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-3-2003 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 93/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 975/2002 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Μπόσκος Ε. – Βασιλείου Α. & ΣΙΑ Ε.Ε..
- 4.- Την από 13-3-2003 αίτηση της παραπάνω εταιρείας με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά δύο (2) μήνες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι τους προηγούμενους μήνες ο καιρός δεν βοήθησε στην έναρξη των εργασιών μετά την εγκατάσταση της εταιρείας, λόγω χειμώνα.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Προμηθέα» κατά 2 μήνες, δηλ. μέχρι τις 28 Μαΐου 2003.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **301/ 2003**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

H. Σοφιανίδης

Γ. Ορφανίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Γ. Μανακούλης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 18-4-2003

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ