

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **5/2004** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **162/2004**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων Ταγαροχωρίου».

Σήμερα **1 Μαρτίου** του έτους **2004** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 26-3-2004 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ε. Γουναράς
9. Ι. Ακριβόπουλος
10. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Θ. Σιδηρόπουλος
12. Γ. Τροχόπουλος
13. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
14. Χ. Φουρνιάδης
15. Χ. Ντόβας
16. Σ. Κρομμύδας
17. Β. Ρήσσου
18. Κ. Χιονίδης
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
20. Ι. Κουρουζίδης
21. Δ. Δάσκαλος
22. Α. Δελαβερίδης
23. Γ. Μιχαηλίδης
24. Δ. Ταχματζίδης
25. Σ. Μηλιόπουλος
26. Α. Παπαστεργίου

Απόντες

- Μ. Σακαλής
- Μ. Γαβρίδης
- Κ. Πουλασουχίδης
- Η. Σοφινίδης
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Ουσουλτζόγλου, Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Ουσουλτζόγλου, Ι. Κουρουζίδης, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 129/2004 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 131/2004 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ. Ντόβας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 132/2004 απόφασης αποχώρησε ο δημ. πάρεδρος κ. Κ. Μιχαηλίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 140/2004 προσήλθε ο σύμβουλος Κ. Χιονίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 169/2004 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 35^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-2-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται με την 77/2003 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 760/2003 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον Κουκουδά Στυλιανό Ε.Δ.Ε. και της 6199/10-11-2003 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 09-02-2004 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (10-11-2003) έως (10-02-2004), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του έργου δεν στάθηκε δυνατή η περαίωσή του μέσα στα χρονικά πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 10-11-2003, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 10-2-2004.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου ήταν αδύνατη κάθε εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια-παγετός-βροχές) για διάστημα 26 ημερών.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 10-4-2004.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-2-2004 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
- 2.- Την με αριθ. 77/2003 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 760/2003 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Στυλιανό Κουκουδά, ΕΔΕ.
- 4.- Την από 9-2-2004 αίτηση του παραπάνω εργολάβου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά δύο (2) μήνες.
- 5.- Ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του έργου δεν στάθηκε δυνατή η περαίωσή του μέσα στα χρονικά πλαίσια του αρχικού χρονοδιαγράμματος.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ταγαροχωρίου» κατά δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι τις 10 Απριλίου 2004.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **162/ 2004**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Τζήκα-Μπατσαρά

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

K. Χιονίδης

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Δ. Ταχματζίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 10-3-2004

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ