

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2005** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **776/2005**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης εργασιών του έργου
«Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου
Τριποτάμου».

Σήμερα **12 Δεκεμβρίου** του έτους **2005** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **8-12-2005** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **31** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

Παρόντες

1. Χ. Γεωργιάδης
2. Α. Γκαμπέσης
3. Β. Γιαννουλάκης
4. Σ. Παναγιωτίδης
5. Ι. Καλαϊτζίδης
6. Ν. Κεχαγιόγλου
7. Ε. Δημούλα-Πετρίδη
8. Ι. Ακριβόπουλος
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
10. Θ. Σιδηρόπουλος
11. Γ. Τροχόπουλος
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά
13. Μ. Σακαλής
14. Χ. Φουρνιάδης
15. Χ. Ντόβας
16. Σ. Κρομμύδας
17. Β. Ρήσσου
18. Κ. Χιονίδης
19. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
20. Ι. Κουρουζίδης
21. Μ. Γαβρίδης
22. Δ. Δάσκαλος
23. Α. Δελαβερίδης
24. Γ. Μιχαλίδης
25. Σ. Μηλιόπουλος
26. Α. Παπαστεργίου
27. Κ. Πουλασουχίδης
28. Α. Τσιάρας
29. Η. Σοφιανίδης

Απόντες

- Ε. Γουνάρας
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Κ. Μιχαλίδης
- Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 771/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α. Παπαστεργίου.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 772/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 775/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Φουρνιάδης, Κ. Πουλασουχίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 776/2005 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 777/2005 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Φουρνιάδης, Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 778/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 779/2005 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Κ. Πουλασουχίδης, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο συμβούλιο ότι: Προτείνω να συζητηθεί εκτάκτως το θέμα επειδή σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση με υπηρεσιακά θέματα για το 2005, αφού στην επόμενη θα συζητηθεί μόνο ο προϋπολογισμός.

Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για την συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;

Σύμβουλοι: Ναι.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-12-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ιωάννη Καλαϊτζίδη, που έχει ως εξής:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2005 περιλαμβάνονται τα έργα:

1. «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου», προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο με πίστωση 150.000,00 ευρώ, στον Κ.Α. 7321.016.

Για την κατασκευή του έργου έχει συνταχθεί η 19/2005 μελέτη προϋπολογισμού 130.000.00 ευρώ. Στην μελέτη προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με πίστωση 150.000,00 ευρώ. Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέφθηκε 18% εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ΟΕ).

Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε στις 4/8/2005 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/8/2005 με χρόνο αποπεράτωσης 120 ημερών που λήγει στις 17-12-2005.

Σύμφωνα με την αίτηση του (αρ. πρωτ. 2984/12-2-2005), η ανάδοχος ζητά παράταση 45 ημερών λόγω κακοκαιρίας που δεν επέτρεψε την έγκαιρη κατασκευή των επιχρισμάτων. Με βάση το Ν. 1418/84, άρθρο 5, η ελάχιστη παράταση πρέπει να είναι διάρκειας 3 μηνών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει για την παράταση 45 ημερών ή μη του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, άρθρο 5.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-12-2005 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ι. Καλαϊτζίδη.
- 2.- Την με αριθ. 19/2005 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 611/2005 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του παραπάνω έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην Π. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
- 4.- Την από 17-8-2005 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της παραπάνω Εταιρείας και του Δημάρχου Βέροιας, με χρόνο αποπεράτωσης 120 ημερών, που λήγει την 17-12-2005.
- 5.- Την αίτηση της παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη κατασκευή των επιχρισμάτων.
- 7.- Τις διατάξεις των άρθρων 97,106 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Τριποτάμου» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2005.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **776/ 2005**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

X. Γεωργιάδης

A. Γκαμπέσης

B. Γιαννουλάκης

Σ. Παναγιωτίδης

I. Καλαϊτζίδης

N. Κεχαγιόγλου

E. Δημούλα-Πετρίδη

M. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Θ. Σιδηρόπουλος

Γ. Τροχόπουλος

X. Τζήκα-Μπατσαρά

M. Σακαλής

X. Φουρνιάδης

X. Ντόβας

Σ. Κρομμύδας

B. Ρήσσου

X. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου

I. Κουρουζίδης

M. Γαβρίδης

Δ. Δάσκαλος

A. Δελαβερίδης

Γ. Μιχαηλίδης

Σ. Μηλιόπουλος

A. Παπαστεργίου

K. Πουλασουχίδης

A. Τσιάρας

H. Σοφιανίδης

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ

K. Μιχαηλίδης

Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 20-12-2005

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ