

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **14/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **418/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης οικισμού Μικρής Σάντας» Τ.Δ. Καστανιάς.

Σήμερα **18 Ιουνίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-6-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο **95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Γ. Κάκαρης
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Μ. Σακαλής
20. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Γουναράς
22. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- A. Τσιάρας
- X. Σκουμπόπουλος
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ε. Σοφινίδης
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφινίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 387/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ι. Ακριβόπουλος, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμάντης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 389/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 398/2007 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μουσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Ε. Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 399/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 400/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τσιαμήτρου.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 401/2007 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Δελαβερίδης, Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 404/2007 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-6-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 127/2006 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 1089/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω Ε.Δ.Ε. και της Γοικ 93/15.1.2006 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 4-06-2007 αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου για 60 ημέρες. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ήταν 180 ημέρες (15-1-2007) έως (15-6-2007). Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα λόγω του δύσβατου της περιοχής και των μεγάλων κλίσεων του εδάφους καθώς και καθυστερήσεις λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και καιρικών συνθηκών. Μάλιστα λόγω του δύσβατου της περιοχής όλες οι μετακινήσεις των μηχανημάτων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με την παρ. 6 του Άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 15-8-2007.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-6-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 127/2006 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 1089/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Σωτήριο Διαμαντόπουλο.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες.
- 5.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της αρχικά ταχθείσης προθεσμίας λόγω του δύσβατου της περιοχής (μεγάλες κλίσεις του εδάφους) καθώς και των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες).
- 6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και του άρθρου 36 (παρ. 6) του Π.Δ. 609/85.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης οικισμού Μικρής Σάντας» Τ.Δ. Καστανιάς κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 15 Αυγούστου 2007.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **418 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Σουμελίδης	
	Δ. Δάσκαλος	X. Γεωργιάδης
	T. Χατζηθανασίου	B. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	I. Ακριβόπουλος
	Σ. Μηλιόπουλος	M. Σακαλής
	N. Μωυσιάδης	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	A. Δελαβερίδης	E. Γουνάρας
	N. Τσιαμήτρος	I. Καλαϊτζίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Μαυροκεφαλίδης	
	K. Συμεωνίδης	
	M. Τρανίδης	
	A. Παπαστεργίου	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
I. Καπετανίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-6-2007
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ