

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **23/2007** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **688/2007**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Ανω Βερμίου».

Σήμερα **26 Νοεμβρίου** του έτους **2007** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **22-11-2007** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Ν. Μουσιάδης
8. Α. Δελαβερίδης
9. Α. Τσιάρας
10. Ν. Τσιαμήτρος
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης
12. Κ. Συμεωνίδης
13. Μ. Τρανίδης
14. Α. Παπαστεργίου
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Ε. Σοφιανίδης
18. Μ. Σακαλής
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
20. Ε. Γουναράς
21. Ι. Καλαϊτζίδης

Απόντες

- Σ. Μηλιόπουλος
- Γ. Κάκαρης
- Χ. Γεωργιάδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Ι. Ακριβόπουλος
- Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης

Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφιανίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 638/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 639/2007 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 687/2007 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-11-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 92/2005 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 66/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Α.Τ.Ε. και της από 27-10-2006 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και εκπροσώπου του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε αρχικά **ημερομηνία έναρξης 27-10-2006**, χρόνο κατασκευής **243** ημερολογιακές ημέρες και αρχικά **ημερομηνία περαίωσης 26-06-2007**.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου κατόπιν αιτήσεώς του έλαβε **παράταση (1^η)** περαίωσης εκτέλεσης του έργου έως **30-11-2007**.

Αυτή τη στιγμή, ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει σχεδόν το σύνολο των εργασιών της μελέτης **ΠΛΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ**.

Με δεύτερη αίτηση, ο ανάδοχος αιτείται **νέα (2^η) παράταση** για την περαίωση των εργασιών έως **30-6-2008**, διότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση των εργασιών ασφαλτόστρωσης έως τις 30-11-2007 (τέλος 1^{ης} παράτασης).

Δηλαδή προτείνεται **καθυστέρηση του έργου** κατά **213** ημέρες για λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν έχει αποκλειστική υπαιτιότητα ο ανάδοχος.

Βάσει των στοιχείων του Μετεωρολογικού Σταθμού Νάουσας (Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων) στη συγκεκριμένη περιοχή του έργου κατά την περίοδο που διανύουμε και μέχρι το τέλος Μαρτίου η μέση μηνιαία θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 1,5° C οπότε θεωρούμε ότι μια χρονική παράταση της περαίωσης του έργου για επιπλέον **213 ημερολογιακές ημέρες** πρέπει να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με την **παρ. 6 του Αρθρου 36 του Π.Δ. 609/85** εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για επιπλέον χρονικό διάστημα **213** ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **30-6-2008**.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 16-11-2007 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 92/2005 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 66/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
- 4.- Την αίτηση του παραπάνω αναδόχου, με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά διακόσιες δεκατρείς (213) ημέρες.
- 5.- Την αριθ. 226/2007 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2007.
- 6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση διότι ήταν αδύνατη η περαίωση του έργου εντός της ταχθείσης προθεσμίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) που επικρατούσαν στην περιοχή.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθρων 36 (παρ. 6), 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Ανω Βερμίου» κατά διακόσιες δεκατρείς (213) ημέρες, δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **688 / 2007**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Σουμελίδης	X. Σκουμπόπουλος
	Δ. Δάσκαλος	X. Γεωργιάδης
	T. Χατζηαθανασίου	B. Γιαννουλάκης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Σ. Μηλιόπουλος	I. Ακριβόπουλος
	N. Μουσιάδης	E. Σοφιανίδης
	A. Δελαβερίδης	M. Σακαλής
	A. Τσιάρας	M. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N. Τσιαμήτρος	E. Γουναράς
	N. Μαυροκεφαλίδης	I. Καλαϊτζίδης
	K. Συμεωνίδης	Γ. Ορφανίδης
	M. Τρανίδης	
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ	A. Παπαστεργίου	
	Γ. Κάκαρης	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

- Σ. Διαμαντής
- I. Καπετανίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-12-2007
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ